

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 48°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 13ης Σεπτεμβρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης: 334/2021****ΘΕΜΑ****«Επί αιτήσεως της εταιρείας LATERN  
CONSTRUCTION COMPANY S.A. για  
παράταση συμβατικής προθεσμίας  
έργου»**

Στην Άρτα, σήμερα την 13η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις υπ'αρ.18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, και δια περιφοράς για τα υπόλοιπα μέλη ύστερα από την 19503/9-9-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (Πρόεδρος)
- 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος Δια Ζώσης
- 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος Δια Ζώσης
- 4.- Λιόντος Νικόλαος Δια Ζώσης
- 5.- Σφήκας Δημήτριος Δια Ζώσης
- 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία (τηλ)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1) Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
  - 2) Κοσμάς Ηλίας
  - 3) Καλλώνης Ευστράτιος
- Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και νόμιμα κλήθηκαν

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσις.

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση τεσσάρων (4) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Ο κ. Πρόεδρος για το 3<sup>ο</sup> έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης: **«Επί αιτήσεως της εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου»** για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Στις 13 - 11 -2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Πρωτοψάλτη Κων/νου εκπρόσωπου της ανάδοχου εταιρείας του παραπάνω έργου. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 12 /11 /2020.

Με την αριθ. 586 /2020 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 27-7-2021.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών συνέβησαν διάφορα απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία καθυστέρησαν την πρόοδο των εργασιών ήτοι:

1. Οι καιρικές συνθήκες. Όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο μετεωρολογικό ιστορικό, από το Νοέμβριο του 2021 έως και σήμερα υπήρξαν 75 εργάσιμες ημέρες με βροχή ( $\approx$  2,5 μήνες).

2. Τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Περίπου στις αρχές Οκτωβρίου, μετά τις σχετικές αποφάσεις της κυβέρνησης η χώρα μπήκε στη δίνη του κορωνοϊού για δεύτερη φορά. Άρχισαν να παρατηρούνται δυσκολίες λόγω των ειδικών συνθηκών, καθώς η κατάσταση στη χώρα επέβαλε και επιβάλλει ακόμα την τήρηση των απαραίτητων μέτρων, για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Συνεπώς το εργοτάξιο δεν ήταν δυνατό να λειτουργήσει υπό κανονικές συνθήκες το χρονικό διάστημα από το μήνα Οκτώβριο μέχρι και το μήνα Απρίλιο.

Οι δυσκολίες και οι καθυστερήσεις, που προκάλεσε η επιδημία και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της, συνοψίζονται στο έργο ως ακολούθως:

α) Δυσκολία μετάβασης του προσωπικού στο εργοτάξιο.

β) Αναγκαστική μείωση του αριθμού των εργαζομένων, μείωση της απόδοσης της εργασίας των προσερχομένων λόγω της τήρησης των μέτρων ασφαλείας και των κανόνων ατομικής υγιεινής και απομόνωση 14 ημερών κάποιων εργαζομένων λόγω της επαφής τους με επιβεβαιωμένο κρούσμα,

γ) Έλλειψη ή καθυστέρηση παραλαβής βασικών υλικών.

Όλα τα παραπάνω καθώς και αυτά που αναλυτικά φαίνονται στην αίτηση του αναδόχου, έχουν ως αποτέλεσμα την υπολειτουργία του εργοταξίου, η οποία συνεχίζεται και μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων και επέφερε καθυστέρηση τουλάχιστον 4 μηνών.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 60% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά 5 μήνες, ήτοι μέχρι την 27/12/2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 και αυτές που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και την εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α.-** Την παράταση με αναθεώρηση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά 5 μήνες, ήτοι μέχρι την 27/12/2021.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 334/2021**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Άρτα αυθημερόν  
Με εντολή  
Ο αρμόδιος Υπάλληλος  
Θόδωρος Ντέμσις