

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ 8^ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 25^{ης} Φεβρουαρίου 2021
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΡΤΑΙΩΝ**

Αριθ. Απόφασης 59/2021

**ΘΕΜΑ: «Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ»».**

ΑΔΑ:

Στην Άρτα, σήμερα την 25η Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 3672/22-2-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη
(Τζένη) | |
| 7.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου
Βικτωρία | » |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-------------------------|
| 1-Κοσμάς Ηλίας |
| 2.- Καλλώνης Ευστράτιος |

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν τρία (3) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 2ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης: « **Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»**». έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων που έχει ως εξής:

«Σήμερα 12 -02-2021 οι:

- α. ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,Δημοτικός Σύμβουλος,
- β. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ
- γ. ΡΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,Τοπογράφος Μηχανικός ,

μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με Αρ. 29/2021 / 05-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ για την οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου και, έχοντας υπόψη:

α. την τελική επιμέτρηση των εργασιών θεωρημένη από τον προϊστάμενο της ΤΥ Δήμου Αρταίων στις 11-11-2019

β. την με αρ. πρωτ.27205/02-12-2019 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών,

γ. την με αρ. 43/2020/17-02-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το πρωτόκολο προσωρινής παραλαβής ,

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και, με την παρουσία και του ανάδοχου, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και που τις διαπιστώσαμε σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις,

π α ρ α λ ά β α μ ε

οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τις παρακάτω εργασίες:

Ποσότητες Εργασιών		Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Προϋπολογισμού	Τελευταίου Α.Π.Ε.	Αριθ/κώς	Εκτελεθείσες Ολογράφως
αα	Αρ. Τιμ.						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Αρχική σύμβαση</u>							
<u>Εργασίες προϋπολογισμού</u>							
<u>1. 1.1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u>							
1	001	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	m3	220,80	176,81	176,81	ΕΚΑΤΟΝ
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ							ΕΝΑ
ΕΚΑΤΟΣΤΑ							
2	002	Διάστρωση με βότσαλο ποταμίσιο.	m3	170,40	136,50	136,50	ΕΚΑΤΟΝ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ							ΔΕΚΑΤΑ
<u>2. 1.1.2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</u>							
1	003	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και	m3	55,45	91,00	91,00	

		ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ					
		συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας,					
		για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20					
	2 004	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά	kg	643,96	1.359,30	1.359,30	ΧΙΛΙΑ
		ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ					ΤΡΙΑ
		πλέγματα B500C (S500s)					
	ΔΕΚΑΤΑ						
	3 005	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m2	36,80	107,00	107,00	ΕΚΑΤΟΝ
	ΕΠΤΑ						
	4 NT2	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με	m2		158,48	158,48	ΕΚΑΤΟΝ
		ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ					ΟΚΤΩ
		τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm					
	ΕΚΑΤΟΣΤΑ						
		3. 1.1.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ					
	1 006	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων	kg	3.930,00	5.306,00	5.306,00	ΠΕΝΤΕ
		ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ					
		διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες					
		ράβδους					
	2 007	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, για μεταλλικά	kg	800,00	1.563,00	1.563,00	ΧΙΛΙΑ
		ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ					
		κιγκλιδώματα					
	3 008	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	kg	30,00	40,00	40,00	ΣΑΡΑΝΤΑ
	4 009	Ξύλινη περίφραξη	m2	249,20	243,10	243,10	ΔΙΑΚΟΣΙΑ
		ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ					ΔΕΚΑΤΟ
	5 NT1	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών, με	m2		243,10	243,10	ΔΙΑΚΟΣΙΑ
		ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ					ΔΕΚΑΤΟ
		αλκυδικό βερνίκι ντούκο ή σατινέ (λούστρα)					
		4. 1.1.4 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ					

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 016 Κάδοι απορριμάτων.Επιστήλιος μονός κάδος τεμ 8,00 7,00 7,00 ΕΠΤΑ

- Για το έργο συντάχθηκε η 10 / 2017 μελέτη της ΤΥ του Δήμου Αρταίων με προϋπολογισμό:
για εργασίες 161.290,32 Ευρώ
για Φ.Π.Α. 38.709,68 Ευρώ
δηλαδή συνολικά 200.000,00 Ευρώ
- Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στον ΜΠΟΥΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ με την αρ. 434 / 2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με μέση έκπτωση 57,52 % στον προϋπολογισμό της μελέτης, δηλαδή για συμβατικό ποσό 84.950,99 Ευρώ (με ΦΠΑ).
Με την αρ.221/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αύξηση της πίστωσης κατά 4.148,17 Ευρώ.
Άρα το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 89.099,16 Ευρώ (με ΦΠΑ)
- Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 24-10- 2017 με συμβατική προθεσμία δώδεκα μήνες και χορηγήθηκε συνολική παράταση δέκα τρεις μήνες. Το έργο τελείωσε την 24- 11 - 2019 δηλαδή εμπρόθεσμα.
- Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε τελικά οι 1ος ΑΠΕ ,2ος ΑΠΕ και 3ος Α.Π. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε:
για εργασίες 71.852,67 Ευρώ
για Φ.Π.Α 17.244,64 Ευρώ
Δηλαδή συνολικά 89.097,31 Ευρώ
- Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.
- Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε εξ (6) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Σελίδα :

αα	Αρ. Τιμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Προϋπολογισμού	Τελευταίου Α.Π.Ε.	Ποσότητες Εργασιών Αριθ/κώς	Εκτελεθείσες Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7	8
2	017	Καθιστικά-παγκάκια.Καθιστικά με πλάτη ,με	τεμ	15,00	14,00	14,00	ΔΕΚΑ
ΤΕΣΣΕΡΑ							
		σκελετό από χαλυβδοσωλήνεςκαι δοκίδες φυσικού ξύλου					
3	018	Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς	τεμ	7,00	7,00	7,00	ΕΠΤΑ
4	019	Δάπεδο ασφαλείας (500x500) πάχους 40mm	m2	523,51	567,44	567,44	
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ							
ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ							
5	020	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	m2	27,00	19,27	19,27	ΔΕΚΑ
ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ							
ΕΚΑΤΟΣΤ							
Α							
6	021	Μονάδα κούνιας τεσσάρων θέσεων από ξύλο	τεμ	2,00	1,00	1,00	ΕΝΑ
7	022	Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο	τεμ	3,00	6,00	6,00	ΕΞΙ
8	023	Μονάδα σκάλα-τσουλήθρα	τεμ	6,00	7,00	7,00	ΕΠΤΑ
9	024	Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας δύο θέσεων	τεμ	8,00	8,00	8,00	ΟΚΤΩ
10	026	Μονάδα τραμπάλα-παπάκι-ελατήριο	τεμ	10,00	8,00	8,00	ΟΚΤΩ
<u>5. 5.1.1.5. ΔΙΚΤΥΑ</u>							
1	027	Βρύση σωλήνας	τεμ	6,00	5,00	5,00	ΠΕΝΤΕ
2	028	Σωληνώσεις πίεσεως από πολυαιθυλένιο ΡΕ 100,	m	35,00	55,00	55,00	
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ							
		ονομ. διαμέτρου DN 18mm/PN 16 atm					
3	030	Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων, εσχάρες καναλιών	kg	30,00	25,00	25,00	ΕΙΚΟΣΙ
ΠΕΝΤΕ							
		υδροσυλλογής, τυποποιημένες,					
		ηλεκτροπρεσσοριστές, γαλβανισμένες					
<u>1η Συμπληρωματική Σύμβαση</u>							
<u>Εργασίες προϋπολογισμού</u>							
<u>1. 1.1.4 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</u>							

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Για το έργο συντάχθηκε η 10 / 2017 μελέτη της ΤΥ του Δήμου Αρταίων με προϋπολογισμό:
για εργασίες 161.290,32 Ευρώ
για Φ.Π.Α. 38.709,68 Ευρώ
δηλαδή συνολικά 200.000,00 Ευρώ
- Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στον ΜΠΟΥΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ με την αρ. 434 / 2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με μέση έκπτωση 57,52 % στον προϋπολογισμό της μελέτης, δηλαδή για συμβατικό ποσό 84.950,99 Ευρώ (με ΦΠΑ).
Με την αρ.221/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αύξηση της πίστωσης κατά 4.148,17 Ευρώ.
Άρα το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 89.099,16 Ευρώ (με ΦΠΑ)
- Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 24-10- 2017 με συμβατική προθεσμία δώδεκα μήνες και χορηγήθηκε συνολική παράταση δέκα τρείς μήνες. Το έργο τελείωσε την 24- 11 - 2019 δηλαδή εμπρόθεσμα.
- Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε τελικά οι 1ος ΑΠΕ ,2ος ΑΠΕ και 3ος Α.Π. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

5. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε:για εργασίες 71.852,67 Ευρώ για Φ.Π.Α 17.244,64 Ευρώ
Δηλαδή συνολικά 89.097,31 Ευρώ
6. Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.
7. Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε εξ (6) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Η επιτροπή οριστικής παραλαβής

Ο ανάδοχος

Οι επιβλέποντες

ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος

ΜΠΟΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός-ΕΔΕ

ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΡΙΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΡΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά.Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/19 και το από Πρωτοκόλλο Οριστικής παραλαβής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Έγκρινει το Πρωτοκόλλο Οριστικής παραλαβής του έργου "**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ**" σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσης με το ποσό των 89.097,31 € με ΦΠΑ, του οποίου ανάδοχος ήταν ο ΜΠΟΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.»

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 59/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Ευάγγελος Αγγέλης