



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 37^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18^{ης} Αυγούστου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

Αριθ. Απόφασης 380/2020

ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παραλαβής του έργου ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΠΙΝΔΟΥ".."».

Στην Άρτα, σήμερα την 18^η Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 17845/14-8-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (**Πρόεδρος**)
- 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος
- 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
- 4.- Λιόντος Νικόλαος
- 5.- Χρηστούλης Σωτήριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη
(Τζένη)
- 2.- Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου
Βικτωρία
- 4.- Καλλώνης Ευστράτιος

Απουσίαζε από την συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρηστούλης Σωτήριος αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν τέσσερα (4) έκτακτα θέματα .

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 7^ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:«**Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΠΙΝΔΟΥ".**» έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής:Ως αφορά το Πρωτοκόλλο Οριστικής παραλαβής του έργου **"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΠΙΝΔΟΥ"** του οποίου ανάδοχος ήταν η **ΑΡΤΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ. ΤΖΙΚΕΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**

Οι υποφαινόμενοι:1) Χαρακλιάς Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου

Αρταίων, ως Πρόεδρος

2) Ρίζου Ευαγγελία, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός και

3) Γκανιάτσα Ευαγγελία, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός,

αποτελούντες σύμφωνα με την αρ. 184/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων, την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρου έργου, μεταβήκαμε την 27^η του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ επί τόπου του έργου και έχοντας υπόψη την από **30/03/2016** Τελική Επιμέτρηση της Επιβλέποντος του έργου τούτου Αγορίτσας Κοντοστέργιου, παραλάβαμε το έργο παρουσία και εκπροσώπου του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3669/08

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ				
			Εκτελεσθείσες	
α / α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Εγκεκριμένες Σύμβασ ης	Αριθμ ητικά	Ολογράφως
	ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			
1	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	30,00	30,00	Μέτρα κυβικά: Τριάντα & 0%
2	Κατασκευή επιχωμάτων	30,00	30,00	Μέτρα κυβικά: Τριάντα & 0%
	ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			
3	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	12,50	12,50	Μέτρα κυβικά: Δώδεκα & 50%
4	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κλπ από σκυρόδεμα C16/20.	4,50	4,50	Μέτρα κυβικά: Τέσσερα & 50%

5	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ.) με σκυρόδεμα C16/20	1,52	1,52	Μέτρα κυβικά: Ένα & 52%
6	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	160,00	160,00	Κιλά: Εκατόν εξήντα & 0%
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	150,00	150,00	Κιλά: Εκατόν πενήντα & 0%
8	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	743,58	743,58	Κιλά: Εφτακόσια σαράντα τρία & 58%
9	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφιστάμενων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βλήτρα από ράβδους Φ18mm	20,00	20,00	Τεμάχια: Είκοσι & 0%
ΟΜΑΔΑ 3: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ				
10	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	8,00	8,00	Μέτρα κυβικά: Οχτώ & 0%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το έργο εκτελέστηκε με εργολαβία μετά από ανάθεση που εγκρίθηκε με την αριθ. 369/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων.
2. Έναντι αρχικού προϋπολογισμού 3.902,44€ χωρίς Φ.Π.Α. και 4.800,00€ με Φ.Π.Α., δαπανήθηκαν τελικά 4.800,00€ με Φ.Π.Α.
3. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε ως κάτωθι:

A.	Από ΣΑΤΑ 2015	4.800,00€ με Φ.Π.Α.
Σύνολο δαπάνης		4.800,00€

Με την ανωτέρω δαπάνη έγιναν εργασίες για την αποκατάσταση ετοιμόρροπου πέτρινου τοίχου που βρίσκεται κατάντη της 1^{ης} παρόδου Πίνδου επί ανώνυμης δημοτικής οδού. Πιο συγκεκριμένα κατασκευάστηκε επενδυτικός μανδύας από οπλισμένο σκυρόδεμα στον υπάρχοντα τοίχο με αγκύρωση ράβδων οπλισμού (βλήτρα Φ18) και κατασκευάστηκε στηθαίο στη στέψη του τοίχου. Τρία φρεάτια υδροσυλλογής όμβριων κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν εσχάρες από ελατό χυτοσίδηρο. Έγινε επίχωση με δάνεια θραυστών υλικών, έγιναν εργασίες οδοστρωσίας με υπόβαση μεταβλητού πάχους και κατασκευάστηκε τσιμεντόστρωση από σκυρόδεμα C16/20 καθώς και κλίμακες από σκυρόδεμα για την εξυπηρέτηση των περιοίκων της περιοχής.

4. Οι εργασίες παραλαμβάνονται ποσοτικά, βάσει της τελικής επιμέτρησης όπως αυτή συντάχθηκε από τον ανάδοχο και εγκρίθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και βάσει των συνοδευόντων πρωτοκόλλων αφανών εργασιών.
5. Από ποιοτικής απόψεως διαπιστώνεται ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται προς τις σχετικές προδιαγραφές, πληρούσες τους κανόνες εντέχνου κατασκευής.
6. Η διάρκεια εκτελέσεως του έργου ήταν **ένας (1) μήνας**, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ. Η έναρξη των εργασιών έγινε την **13/01/2016** (υπογραφή συμφωνητικού). Με την αρ. **86/2016** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση έως **12/03/2016**. Η περαίωση των εργασιών συντελέσθηκε την **12/03/2016**.
7. Συντάχθηκε Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (Φ.Α.Υ.) ο οποίος παραμένει στο φάκελο του έργου.
8. Ο Ανάδοχος ουδέ αίτημα υπέβαλε στην Επιτροπή Παραλαβής
9. Το από **12^η Μαΐου 2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής** του έργου εγκρίθηκε με την αρ. **246/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων**
10. Τέλος δοθέντος ότι ως χρόνος εγγυήσεως ορίζεται το **15μηνο**, η δε ημερομηνία από την οποία **αρχίζει** να μετράται ο χρόνος εγγυήσεως είναι βάσει του άρθρου 74, παρ. 1 του Ν. 3669/2008 η **12/03/2016**, προτείνουμε όπως η παρούσα παραλαβή είναι **οριστική**.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
1. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος	ΑΡΤΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ. ΤΖΙΚΕΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ Πολιτικός Μηχ/κός
2. Ρίζου Ευαγγελία		
3. Γκανιάτσα Ευαγγελία		

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/2019 και το από 27-7-2020 Πρωτόκολλο Οριστικής παραλαβής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Έγκρινει το Πρωτοκόλλο Οριστικής παραλαβής του έργου **"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΠΙΝΔΟΥ"** του οποίου ανάδοχος ήταν η ΑΡΤΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ. ΤΖΙΚΕΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσης.

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 380/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης