



ΘΕΜΑ: «Έγκριση για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ««Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου»..»».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά(7) μέλη:

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.-Κοσμάς Ηλίας
- 2.-Καλλώνης Ευστράτιος

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 16^ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «**Έγκριση για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου».**» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: «Στις 13 – 11 -2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «**Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου**» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Πρωτοψάλτη Κων/νου εκπρόσωπου της ανάδοχου εταιρείας του παραπάνω έργου. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 12 /11 /2020.

- Με το υπ' αριθμό 3781/15-5-2019 έγγραφο η ΔΕΔΔΗΕ Άρτας μας ενημέρωσε ότι πρέπει να γίνουν εργασίες διευθέτησης στο δίκτυο και ότι δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν εκσκαφές 13,00 μ. από το υπάρχον κτίριο του σχολείου. Έτσι μετά από τη σύσταση του ΔΕΔΔΗΕ περί μη συνέχισης των εκσκαφών η ανάδοχος εταιρεία προχώρησε σε αίτημα για ειδική δήλωση διακοπής χωρίς υπαιτιότητα της. Με την υπ' αριθμό 13917/09-07-2019 απόφαση αποφασίστηκε από την υπηρεσία μας η διακοπή των εργασιών. Αφού η ΔΕΔΔΗΕ ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες εργασίες στο δίκτυο της με το υπ' αριθμό 18671/9-9-2019 αποφασίστηκε η συνέχιση των εργασιών.
Συνολικά το διάστημα στο οποίο δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω εργασιών της ΔΕΔΔΗΕ ανέρχεται στις 117 ημέρες (≈ 4 μήνες).
- Οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν καθόλου ή εκτελέστηκαν με πολύ μειωμένο προσωπικό εξαιτίας του Covid-19 προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας από τα μέσα Μαρτίου. Το προσωπικό περιορίστηκε εντελώς μετά τις 06-04-2020 που επήλθε η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 03-05- 2020. Στο επόμενο διάστημα κατά του μήνες Μάιο και Ιούνιο οι εργασίες ήταν περιορισμένες καθώς πέρα από τα μέτρα που τηρούνταν για την ασφάλεια του προσωπικού υπήρχαν και δυσκολίες στην προμήθεια των υλικών και τα εργοστάσια υπολειπουργούσαν. Ακόμα και σήμερα η κατάσταση στη χώρα επιβάλλει τη τήρηση μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι και το εργοτάξιο δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει πλήρως χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου
Το διάστημα στο οποίο υπήρχε σοβαρή έλλειψη προσωπικού ή απουσίαζε εντελώς από το εργοτάξιο λόγω Covid-19 ανέρχεται στους δύο (2) μήνες.
- Επίσης οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων (καταιγίδες, παγετός, χιόνι, χαλάζι, δυνατούς ανέμους αλλά και καύσωνα) συνολικά από τις αρχές του έργου έως σήμερα (χωρίς να προσμετρούνται οι μέρες διακοπής λόγω των παραπάνω αιτιών) για περίπου 77 μέρες = 2,5 μήνες, όπως φαίνεται και στο ημερολόγιο του έργου.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 40% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεστε να δοθεί παράταση 8,5 μηνών δηλαδή έως τις 27/7/2021 για να ολοκληρωθεί το έργο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/2019 και την εισήγηση της υπηρεσίας .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Την παράταση περαίωσης του έργου «**Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου**» της αναδόχου εταιρείας κατά 8,5 μήνες δηλαδή έως τις 27/7/2021 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 586/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθιμερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης