

Άρτα 25/02/2021

Αριθμός πρωτοκόλλου 4024/2021

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 8^ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 25^{ης} Φεβρουαρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης 60/2021****ΘΕΜΑ: «Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής****ΑΔΑ:****Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ».**

Στην Άρτα, σήμερα την 25η Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 3672/22-2-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.-Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη
(Τζένη) | |
| 7.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου
Βικτωρία | » |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-------------------------|
| 1-Κοσμάς Ηλίας |
| 2.- Καλλώνης Ευστράτιος |

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν τρία (3) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 3ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:«**Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ** ». έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων που έχει ως εξής:

«Υπό του αναδόχου του έργου **Αναστάσιου Τάσιου-ΕΔΕ**, εκτελεσθεισών εργασιών για την κατασκευή του έργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ** »

Οι υποφαινόμενοι :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Κων/νος Χαρακλιάς | Δημοτικός Σύμβουλος |
| 2. Ευαγγελία Γκανιάτσα | ΠΕ Τοπ/φων Μηχ. ΤΥΔ |
| 3. Ευαγγελία Ρίζου | ΤΕ Μηχ/γων Μηχ. ΤΥΔ |

αποτελούντες σύμφωνα με την αρ. **29 / 2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων, την επιτροπή παραλαβής των εργασιών του έργου, μεταβήκαμε την 15 του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2021, επί τόπου του έργου και έχοντας υπ' όψη την από 21 / 09 / 2018 τελική επιμέτρηση του παραπάνω έργου η οποία υπογράφηκε από τους επιβλέποντες Αγορίτσα Κοντοστέργιου Πολιτικό Μηχανικό της ΤΥΔ και Θεόδωρο Μπαλατσούκα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε της Τ.Υ.Δ και θεωρήθηκε στις 21/09/2018 από την Δ/ντρια της ΤΥΔ, παραλάβαμε **ΟΡΙΣΤΙΚΑ** τις εργασίες παρουσία του αναδόχου **Αναστάσιου Τάσιου-ΕΔΕ** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα μέτρησης	Προϋπολογισθείσες	Εκτελεσθείσες	Εκτελεσθείσες (ολογράφως)
-----	----------------	--------------------	-----------------	-------------------	---------------	---------------------------

ΟΜΑΔΑ 1.1. : ΈΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						
1.1.1. Χωματουργικά -Καθαιρέσεις-Εργασίες οδοποιίας						
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	1	m3	0,00	0,00	Μηδέν

2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	2	m3	552,94	552,94	Πεντακόσια πενήντα δύο και 94%
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	3	m3	234,80	234,80	Διακόσια τριάντα τέσσερα και 80%
4	Κατασκευή επιχωμάτων.	4	m3	88,17	88,17	Ογδόντα οκτώ και 17%
5	Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	5	m3	35,67	35,67	Τριάντα πέντε και 67%
6	Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4.	6	m3	80,86	80,86	Ογδόντα και 86%
7	Αποξήλωση πλέγματος	7	τεμ	0,00	0,00	Μηδέν
8	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	8	m3	81,97	81,97	Ογδόντα ένα και 97%
9	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	9	m3	0,00	0,00	Μηδέν
10	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	10	τεμ	52,00	52,00	Πενήντα δύο
11	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	11	ton*10m	2.540,72	2.540,72	Δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα και 72%
12	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	12	m3	98,00	98,00	Ενενήντα οκτώ
13	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.	13	m3	245,00	245,00	Διακόσια σαράντα πέντε
14	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγμα	14	m	133,60	133,60	Εκατόν τριάντα τρία και

						60%
--	--	--	--	--	--	-----

1.1.2. Σκυροδέματα-Οπλισμοί-Ξυλότυποι						
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	15	m3	97,81	97,81	Ενενήντα επτά και 81%
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	16	m3	267,00	267,00	Διακόσια εξήντα επτά
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	17	Kgr	5.077,63	5.077,63	Πέντε χιλιάδες εβδομήντα επτά και 63%
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	18	m2	613,37	613,37	Εξακόσια δέκα τρία και 37%
5	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	19	m2	224,98	224,98	Διακόσια είκοσι τέσσερα και 98%

ΟΜΑΔΑ 1.1.3. : Χρωματισμοί-Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα						
1	Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	20	m2	114,73	114,73	Εκατόν δέκα τέσσερα και 73%
2	Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ).	21	m2	114,73	114,73	Εκατόν δέκα τέσσερα και 73%
3	Καθαρισμός με υδροβολή λίθινων επιφανειών	22	m2	114,89	114,89	Εκατόν δέκα τέσσερα και 89%
4	Λιθοδομές. Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	23	m3	15,30	15,30	Δέκα πέντε και 30%
5	Τοιχοδομές με λοιπά δομικά στοιχεία. Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm. Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	24	m2	7,43	7,43	Επτά και 43%
6	Επισκευή πέτρινου τοίχου	25	Τεμ.	2,00	2,00	Δύο

ΟΜΑΔΑ 1.1.4. : Δίκτυα						
1	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 10 atm	26	m	87,50	87,50	Ογδόντα επτά και 50%
2	Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης - Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από	27	m	53,00	53,00	Πενήντα τρία

	πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm					
3	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	28	m3	2,06	2,06	Δύο και 6%
4	Δίχτυ επισήμανσης αγωγού ρεύματος	29	m	48,20	48,20	Σαράντα οκτώ και 20%
5	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	30	m3	20,82	20,82	Είκοσι και 82%
6	Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ	31	τεμ	2,00	2,00	Δύο
7	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	32	Τεμ	2,00	2,00	Δύο
8	Κατασκευή μιας πλήρους παροχής ΔΕΗ	33	Τεμ	2,00	2,00	Δύο
9	Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	34	Τεμ	4,00	4,00	Τέσσερα
10	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 X 10 mm ²	35	m	57,00	57,00	Πενήντα επτά
11	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	36	m3	1,50	1,50	Ένα και 50%
12	Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας καλωδίων εσωτερικής διαμέτρου Φ30 mm	37	m	54,00	54,00	Πενήντα τέσσερα

ΟΜΑΔΑ 1.1.5 : Επενδύσεις -Επιστρώσεις						
1	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες.	38	m2	219,00	219,00	Διακόσια δέκα εννιά

ΟΜΑΔΑ 1.1.6. Μεταλλικές κατασκευές						
1	Κιγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	39	Kgr	528,28	528,28	Πεντακόσια είκοσι οκτώ και 28%
2	Κιγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα.	40	Kgr	1.049,30	1.049,30	Χίλια σαράντα εννιά και 30%
3	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες.	41	Kgr	0,00	0,00	Μηδέν
4	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1"	42	m	275,10	275,10	Διακόσια εβδομήντα πέντε και 10%
5	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm.	43	m2	545,00	545,00	Πεντακόσια σαράντα πέντε
6	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	44	m2	265,23	265,23	Διακόσια εξήντα πέντε και 23%
7	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές.	45	Kgr	0,00	0,00	Μηδέν
8	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.	46	Kgr	757,11	757,11	Επτακόσια πενήντα επτά και 11%
9	Μεταλλικά στοιχεία συγκράτησης τοίχων αντιστήριξης	47	τεμ	0,00	0,00	Μηδέν
10	Επισκευή θύρας περίφραξης	48	τεμ	13,00	13,00	Δέκα τρία
11	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες.	49	Kgr	702,03	702,03	Επτακόσια δύο και 3%

12	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	50	Kgr	495,76	495,76	Τετρακόσια ενενήντα πέντε και 76%
13	Βλήτρα από χάλυβα σπλισμού B500C διαμέτρου 25 mm	51	τεμ	48,00	48,00	Σαράντα οκτώ
	ΟΜΑΔΑ 1.1.7 : Ασφαλτικά					
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	52	m2	442,12	442,12	Τετρακόσια σαράντα δύο και 12%
2	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους.	53	ton	39,85	39,85	Τριάντα εννιά και 85%

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας ήταν η επισκευή και συντήρηση των κοιμητηρίων σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Αρταίων.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την ΣΑΤΑ του Δήμου.

3. ΜΕΛΕΤΗ:

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 170,000,00 € συμπεριλαμβανομένου της αναθεώρησης και του ΦΠΑ συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου . Η υπ αριθμ. 1 / 2017 μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ αριθμ 47/2017 απόφαση Δ.Σ

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:

Η Δημοπρασία έγινε στις 09/05/2017 από την οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης ο Αναστάσιος Τάσιος με ποσοστό μείωσης έκπτωσης 46,01% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Με την υπ αριθμ. 280/2017 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας.

- 5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:** Το συμφωνητικό για ποσό 91.777,60 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, υπογράφηκε στις 11-08-2017 μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου, ενώ την ίδια ημέρα έγινε και η εγκατάσταση του ανάδοχου στο έργο.
- 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:** Προθεσμία περαίωσης του έργου βάσει του άρθρου της ΕΣΥ ορίζεται σε δώδεκα [12] μήνες, δηλαδή ορίζεται την 10-11-2018.
- Σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης έργου από την Δ/ντρια της ΤΥΔ Σοφίας Γρύλλια Τοπογράφου Μηχανικού, οι εργασίες περατώθηκαν εμπρόθεσμα την 21-09-2018.
- 7. Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** Συντάχθηκε το 1^ο και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- 8. 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ** Ο 1^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 91.777,60 € με ΦΠΑ εγκρίθηκε με την αριθμ. 779/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων.
- Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 για να περιλάβει την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για την διόρθωση προμετρητικών παραλείψεων της μελέτης που προέκυψαν κατά την πορεία των εργασιών σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα γενόμενες επιμετρήσεις.
- Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 3481/2006 και πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.4412/2017.
- 9. 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ** Ο 2^{ος} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 91.777,60 € με ΦΠΑ εγκρίθηκε με την αριθμ. 480/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων.
- Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 για να περιλάβει την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για την διόρθωση προμετρητικών παραλείψεων του 1^{ου} Α.Π.Ε που προέκυψαν κατά την πορεία των εργασιών σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα γενόμενες

επιμετρήσεις. .

Ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τον Ν. 3481/2006 και πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.4412/2016.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 74.014,24 € και με ΦΠΑ 91.777,66 €.

**10. ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ:**

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατόν στην ποιοτική κατασκευή του έργου, διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και ότι γενικά βρίσκεται σε καλή κατάσταση και παραλαμβάνει αυτές ποιοτικά.

11. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε κανένα αίτημα στην Επιτροπή Παραλαβής.

**12. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :**

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Συντάχθηκε το παρών

Το εν λόγω Πρωτόκολλο ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως:

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά.Ακολουθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/19 και το από Πρωτοκόλλο Οριστικής παραλαβής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Έγκρίνει το Πρωτοκόλλο Οριστικής παραλαβής του έργου "**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ**" του οποίου ανάδοχος ήταν η Αναστάσιου Τάσιου-ΕΔΕ σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσης.
να ανέρχεται στο ποσό των 91.777,66 € με ΦΠΑ.»

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 60/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθιμερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Ευάγγελος Αγγέλης