

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

ΑΠΟ ΤΟ 3^ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 26^{ης} Ιανουαρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης 13/2021

ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ: «Εγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β ' φάση)».»

Στην Άρτα, σήμερα την 26η Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 1484/22-1-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη | » |
| (Τζένη) | |
| 7.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου | » |
| Βικτωρία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-------------------------|
| 1-Κοσμάς Ηλίας |
| 2.- Καλλώνης Ευστράτιος |

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθεί ένα (1) έκτακτο θέμα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 1^ο έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης: **«Εγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β' φάση)»** έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: « Στις 15 - 3 -2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β' φάση)»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Γεωργίου Μπαλαούρα εκπρόσωπου της ανάδοχο εταιρείας του παραπάνω έργου. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 15 /3 /2020.

Με την αριθ. 58 /2020 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-5-2020.

Με την αριθ. 322 /2020 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-9-2020

Με την αριθ. 491 /2020 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2020

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 95% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Ο λόγος που είχε ζητηθεί η προηγούμενη παράταση ήταν η εκτέλεση εργασιών σε διπλανή επιχείρηση (πτηνοτροφείο), η κατασκευή της οποίας εμποδίζει την αποπεράτωση και εγκυμονεί κινδύνους για την ορθή κατασκευή του έργου του θέματος. Πρόσφατα οι εργασίες του πτηνοτροφείου τελείωσαν, όμως ο υπολειπόμενος χρόνος δεν αρκεί για την αποπεράτωση του έργου του θέματος. Επίσης την εκτέλεση του παραπάνω έργου δυσχεραίνουν τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν στις αρχές Νοεμβρίου από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 . Τα μέτρα για την πρόληψη της πανδημίας προκαλούν καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου, τόσο λόγω της υποχρεωτικής μείωσης του προσωπικού, όσο και λόγω των ελλείψεων που παρατηρούνται στα υλικά κατασκευής

Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαστε να δοθεί παράταση περαίωσης του έργου κατά 4 μήνες δηλαδή έως τις 30/4/2021 για να ολοκληρωθεί το έργο»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά.Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/19 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Την παράταση περαίωσης του έργου **«Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β' φάση)»** κατά 4 μήνες δηλαδή έως τις 30/4/2021

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 13/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης