



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 19^ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 19^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης:142/2021

ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ:

«Παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου για την κατασκευή του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»..»

Στην Άρτα, σήμερα την 19η Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 7508/15-4-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | » |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
- 2.- Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος
- Οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος αν και νόμιμα κλήθηκαν

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθεί ένα (1) έκτακτο θέμα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ. Πρόεδρος για το 6ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: «**Παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου για την κατασκευή του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»**» έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: Στις **06-05-2019** υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «**Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων**» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων, Χρήστο Τσιρογιάννη και του Ιωάννη Γ. Γαλάνη Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί έως στις **6-05-2020**. Μετά από αίτημα του αναδόχου δόθηκε 1^η παράταση του έργου έως 6/7/2020 σύμφωνα με την αριθμ. 185/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 2^η παράταση του έργου έως 30/7/2020 σύμφωνα με την αριθμ. 256/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 3^η παράταση του έργου έως 30/9/2020 σύμφωνα με την αριθμ. 367/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 4^η παράταση του έργου έως 31/12/2020 σύμφωνα με την αριθμ. 465/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και 5^η παράταση του έργου έως 30/04/2021 σύμφωνα με την αριθμ. 635/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες που αντιστοιχούν στο 98% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν εργασίες δευτερευούσης σημασίας όπως τοποθέτηση σε κάποιες παιδικές χαρές βрусών και προβολέων.

Οι ανωτέρω εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν λόγω των έκτακτων μέτρων που αφορούσαν την πανδημία του κορονοϊού με συνέπεια ανάλογη καθυστέρηση και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ από το τεχνικό συμβούλιο.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση τουλάχιστον έως τις 31-07-2021 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την παράταση στον Ιωάννη Γ. Γαλάνη Ε.Δ.Ε έως τις 31-07-2021 για την κατασκευή του έργου «**Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων**»

Β.-Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 142/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης