



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 67°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 27ης Δεκεμβρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης: 539/2021

ΘΕΜΑ

**«Επί αιτήσεως Της εταιρείας «ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.»
για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου
Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου
– Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας»**

Στην Άρτα, σήμερα την 27η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 28274/23-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | Μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | « |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | « |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|---|
| 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) |
| 2.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία |
| 3.-Κοσμάς Ηλίας |
| 4.- Καλλώνης Ευστράτιος |
| Οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος αν και νόμιμα κλήθηκαν |

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσις

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αποφασίστηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης δώδεκα (12) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **14^ο** τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Επί αιτήσεως της εταιρείας «ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.» για παράταση συμβατικής προθεσμία έργου Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου – Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας»** έθεσε υπόψη την αριθ. 23857/4-11-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Στις 3 – 7 - 2021 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου – Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και της ανάδοχου εταιρείας « ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.». Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 3-7-2021.

Με την αριθ. **297/2021** απόφαση της Ο.Ε. δόθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-10-2021.

Με την αριθ. **403/2021** απόφαση της Ο.Ε. δόθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 3-12-2021.

Με την αριθ. 23857/4-11-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 3-03-2022.

Το παραπάνω έργο δεν έχει περαιωθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας για τους παρακάτω λόγους:

- Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19 τα οποία είχαν ληφθεί από την κυβέρνηση είναι ακόμα σε ισχύ μέχρι και σήμερα.
- Χρειάστηκε να υπάρξει συνεννόηση με την υπηρεσία πρασίνου για την κατασκευή συστήματος ποτίσματος στον κόμβο, λόγω του ότι δεν περιλαμβάνονταν στη αρχική μελέτη

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 90% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών του ανωτέρω έργου και οι υπολειπόμενες ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν το φωτισμό , τη σήμανση – ασφάλιση της οδού και τη φύτευση.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση περαίωσης του έργου μέχρι στις **3/03/2022**.

Στη συνέχεια ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πρότεινε να δοθεί παράταση κατά ένα (1) μήνα λιγότερο ήτοι μέχρι 3-2-2022

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, του Ν. 4623/19 τις διατάξεις που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Κάνει δεκτή την αίτηση της εταιρείας «**ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε**» και εγκρίνει την παράταση **συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου – Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας»** έως τις 3-02-2022 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 539/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Θόδωρος Ντέμσις