



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/2017

Αριθ. Απόφασης:314/2017

ΑΔΑ: 7ΤΤΩΩΨΑ-Γ3Θ

ΘΕΜΑ: «Επί αιτήσεως της Κ/Ξίας Κ. Ζάγκος – Π. Γερογιάννης για παράταση προθεσμίας του έργου « Αναδιarrύθμιση Κατασκευής ΚΕΠ στα Ψαροπλιά»»

Στην Άρτα σήμερα την εικοστή δευτέρα (22η) του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 16883/18-5-2017 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ 5 του Ν.3852/2010.

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Μπαλάγκας Γεώργιος | 15. Μιλτιάδους Γεώργιος |
| 2. Πατήλας Κων/νος | 16. Κουτρούμπα Άννα- Μαρία |
| 3. Τράμπας Κων/νος | 17. Βλάχος Μιχαήλ |
| 4. Πανέτας Γεώργιος | 18. Στασινός Παύλος |
| 5. Χαρακλιάς Κων/νος | 19. Κοσμάς Ηλίας |
| 6. Κοτσαρίνης Μιχαήλ | 20. Παπαλέξης Ιωάννης |
| 7. Ζέρβας Κων/νος | 21. Βασιλάκη- Μητρογιώργου |
| 8. Καραγεώργος Γεώργιος | Βικτωρία |
| 9. Σιαφάκας Χριστόφορος | 22. Βλάρας Γρηγόριος |
| 10. Λιλής Γεώργιος | 23. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα |
| 11. Λιόντος Νικόλαος | 24. Ξυλογιάννης Άγγελος |
| 12. Γραμματικού- Παπατσίμπα Θεανώ | 25. Παπαϊωάννου Κων/νος |
| 13. Σφήκας Δημήτριος | 26. Πετανίτης Δημήτριος |
| 14. Λώλος Ανδρέας (Πρόεδρος Δ.Σ.) | |

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: Παπάζογλου Χαράλαμπος, Νταλάκας Δημήτριος, Παπαμιχαήλ Κων/νος, Ζυγουβέλης Παναγιώτης, Ντέμσια Αικατερίνη, Κατσαντούλα Αναστασία και Παπακίτσος Στέφανος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν: Η Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας Άρτας και οι Πρόεδροι Συμβουλίων των Τοπ. Κοινοτήτων, Βλαχέρνας, Καλαμιάς, Καλοβάτου, Καλογερικού, Καμπής, Κορωνησίας, Κορφοβουνίου, Πιστιανών και Ρόκκα. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δέκα (10) έκτακτων θεμάτων. Το θέμα με αριθμό 35 και τίτλο» Εγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου με τίτλο «Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακίων σε Παιδικό Σταθμό» αποσύρθηκε. Το 26^ο θέμα συζητήθηκε 1^ο στην ημερήσια διάταξη.

Ο κ. Βλάρας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 2^{ου} έκτακτου θέματος ο κ. Πετανίτης αποχώρησε μετά την συζήτηση 5^{ου} έκτακτου θέματος, ο κ. Μπαλάγκας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 9^{ου} έκτακτου θέματος. Ο κ. Στασινός και ο κ. Κοσμάς αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 6^{ου} τακτικού θέματος. Η κα Κιτσαντά δήλωσε ότι θα απέχει της συζήτησης των έκτακτων θεμάτων από το 2^ο έως και το 10^ο έκτακτο θέμα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 32^ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως της Κ/Ξίας Κ. Ζάγκος – Π. Γερογιάννης για παράταση προθεσμίας του έργου «Αναδιarrύθμιση Κατασκευής ΚΕΠ στα Ψαροπλιά» έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ. 14281/24-4-2017 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξίας του παραπάνω έργου με την οποία ζητά τρίμηνη παράταση περαίωσης του έργου.

Την 2^η του μηνός Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη, υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου, «Αναδιarrύθμιση κατασκευή ΚΕΠ στα Ψαροπλιά», μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του κ. Κ. Ζάγκου νόμιμου εκπροσώπου της παραπάνω Κ/Ξίας.

Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί σε ΔΕΚΑ μήνες, ήτοι την 02^η Ιανουαρίου του 2017.

Με την αριθμ. 556 /2016 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση για περαίωση έως τις 02/05/2017. Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί το 30 % περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Ζητείται παράταση της ημερομηνίας περαιώσεως του έργου διότι έχουμε καθυστερήσεις για τους κάτωθι λόγους :

1) Παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην απομάκρυνση της υγρασίας στους σοβάδες, που έχουν ήδη κατασκευαστεί, με συνέπεια να αργεί η προετοιμασία των επιφανειών των τοιχοποιιών.

2) Έχουν γίνει βανδαλισμοί και ταυτόχρονα έχουν κλαπεί υλικά.

3) Σήμερα λόγω της οικονομικής κρίσης και του ελέγχου ροής κεφαλαίων (capital controls) τα υλικά που θα τοποθετηθούν στο έργο καταφθάνουν με μεγάλες καθυστερήσεις.

Πέραν τούτων ο πρώτος λογαριασμός του αναδόχου, δεν έχει ακόμη πληρωθεί λόγω ανατροπών.(από 01/01/2017 έως και σήμερα)

Για τους λόγους αυτούς, εισηγούμαστε να δοθεί τρίμηνη παράταση για την περαίωση του έργου, ήτοι έως την 02 Αυγούστου 2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση της αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται το αίτημα της Κ/Ξίας «Κ. Ζάγκος – Π. Γερογιάννης.» αναδόχου του έργου: «Αναδιarrύθμιση κατασκευή ΚΕΠ στα Ψαροπλιά» και εγκρίνει την τρίμηνη παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 2/08/2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 314/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμσις