



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ 26^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 9^{ης} Ιουνίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

Αριθ. Απόφασης 204/2020

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του έργου
«Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που
προκλήθηκαν από θεομηνίες Νοέμβριο-Δεκέμβριο
2017»**

ΑΔΑ:

Στην Άρτα, σήμερα την 9^α Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 11045/5-6-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (**Πρόεδρος**)
- 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος
- 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
- 4.- Λιόντος Νικόλαος
- 5.- Χρηστούλης Σωτήριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη
(Τζένη)
- 2.- Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος
- 4.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου
Βικτωρία

Απουσίαζε από την συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρηστούλης Σωτήριος αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης παρών ήταν και η νομική σύμβουλος του Δήμου Αρταίων Ρίζου Λαμπρινή.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 4^ο τακτικό θέμα:« **Έγκριση παράτασης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017»»**» έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: Στις 19-12-2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου Τάσιου Αναστάσιου. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 19-12-2019. Με την αρ. 517/2019 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση έως τις 19-6-2020.

Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 20 θέσεις της μελέτης και έχουν εκτελεσθεί εργασίες που αντιστοιχούν στο 60% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι υπολειπόμενες ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν τις υπόλοιπες 10 θέσεις και το υπόλοιπο 40 % της εργολαβίας.

Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι η εργολαβία εκτελείτε σε πολλές θέσεις με ιδιαίτερες απαιτήσεις κατασκευής και χρόνου. Κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων καθυστέρησαν οι εργασίες. Επίσης, λόγω των έκτακτων μέτρων που εφαρμόστηκαν για τον Covid-19 και της άδειας ειδικού σκοπού της επιβλέπουσας μηχανικού, διεκόπησαν οι εργασίες.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 19-12-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/2019 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Εγκρίνει την παράταση του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017» έως στις 19-12-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 204/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθιμερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης