



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 30^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 6^{ης} Ιουλίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

Αριθ. Απόφασης 256/2020

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης του έργου
«Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών
Δήμου Αρταίων»**

ΑΔΑ:

Στην Άρτα, σήμερα την 6^η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 14420/3-7-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.-Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (**Πρόεδρος**)
- 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος
- 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
- 4.- Λιόντος Νικόλαος
- 5.- Κοτσαρίνης Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη(Τζένη)
2. Κοσμάς Ηλίας
3. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία
4. Καλλώνης Ευστράτιος

Απουσίαζε από την συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 παρ.18&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Κοτσαρίνης Μιχαήλ αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης παρόντες στην συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ζέρβας Κωνσταντίνος και ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Πανέτας.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθεί ένα (1) έκτακτο θέμα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 2^ο τακτικό θέμα:« **Έγκριση παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»** έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: Στις **06-05-2019**

υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «**Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων**» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων, Χρήστο Τσιρογιάννη και του Ιωάννη Γ. Γαλάνη Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί έως στις **6-05-2020**. Μετά από αίτημα του αναδόχου δόθηκε παράταση του έργου έως 6/7/2020 σύμφωνα με την αριθμ. 185/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες που αντιστοιχούν στο 90% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν εργασίες δευτερευούσης σημασίας όπως τοποθέτηση στις παιδικές χαρές βρύσης, προβολέων κ.λ.π. Οι ανωτέρω εργασίες καθυστέρησαν λόγω των έκτακτων μέτρων που αφορούσαν την πανδημία του κορονοϊού με αποτέλεσμα την μη εύρυθμη λειτουργία του έργου. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως τις 30-09-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/2019 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Έγκρινει την παράταση για την κατασκευή του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων» έως τις 30-07-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Β. Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 256/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης