



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 48^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 12^{ης} Οκτωβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης 465/2020

ΑΔΑ:

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης του έργου
«Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών
Δήμου Αρταίων»»**

Στην Άρτα, σήμερα την 12^η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 23245/8-10-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος | Μέλος |
| 3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | « |
| 4.-Λιόντος Νικόλαος | « |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | « |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|--------------------------------------|
| 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη(Τζένη) |
| 2.-Κοσμάς Ηλίας |
| 3.-Καλλώνης Ευστράτιος |

Το 3^ο θέμα ημερήσιας διατάξης «**Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»**» αποσύρθηκε διότι έχει συζητηθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση και ληφθεί η 198/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθεί ένα (1) έκτακτο θέμα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης

Ο κ.Πρόεδρος για το 4^ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:« **Έγκριση παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»**» έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής:Στις 06-05-2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων, Χρήστο Τσιρογιάννη και του Ιωάννη Γ. Γαλάνη Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί έως στις 6-05-2020. Μετά από αίτημα του αναδόχου δόθηκε 1η παράταση του έργου έως 6/7/2020 σύμφωνα με την αριθμ. 185/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 2η παράταση του έργου έως 30/7/2020 σύμφωνα με την αριθμ. 256/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και 3η παράταση του έργου έως 30/9/2020 σύμφωνα με την αριθμ. 367/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες που αντιστοιχούν στο 98% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν εργασίες δευτερευούσης σημασίας όπως τοποθέτηση στις παιδικές χαρές βрусών και προβολέων. Επίσης εκκρεμούν οι δοκιμές λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων και οι τελικές βελτιωτικές παρεμβάσεις σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του επιθεωρητή και της επιτροπής ελέγχου παιδικών χαρών.Οι ανωτέρω εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν λόγω των έκτακτων μέτρων που αφορούσαν την πανδημία του κορονοϊού με συνέπεια ανάλογη καθυστέρηση και στις επιθεωρήσεις των παιδικών χαρών και στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις χρήσης τους.Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση τουλάχιστον έως τις 31-12-2020 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/2019 καθώς και αυτές που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Την έγκριση της παράτασης του έργου «**Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων**» έως τις 31-12-2020 προκειμένου να ολοκληρωθεί.

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 465/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθιμερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης