



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 53^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 3^{ης} Νοεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης 516/2020

ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ: «Εγκριση παρατασης του έργου «Εργα αποκαταστασης ζημιών στον Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018»».

Στην Άρτα, σήμερα την 3^η Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 24930/30-10-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος | Μέλος |
| 3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | « |
| 4.-Λιόντος Νικόλαος | « |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη(Τζένη)
- 2.-Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία
- 3.-Κοσμάς Ηλίας
- 4.-Καλλώνης Ευστράτιος

Παρούσα στην συνεδρίαση ήταν η νομική σύμβουλος του Δήμου Αρταίων Λαμπρινή Ρίζου.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν τρία (3) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης

Ο κ.Πρόεδρος για το 2^ο έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης: « **Εγκριση παράτασης του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών στον Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018»**» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής:« Στις 23-5-2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών στον Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου Θωμά Χριστιά. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 23-11-2020.

Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 16 από τις 22 θέσεις της μελέτης και έχουν εκτελεσθεί εργασίες που αντιστοιχούν στο 45% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν τις υπόλοιπες 6 θέσεις.

Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι ο ανάδοχος νόσησε στο Βέλγιο από Covid-19 με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν οι εργασίες. Συγκεκριμένα δεν επενδύθηκε ο αρδευτικός αύλακας στο Τοπ – Αλτί, πριν την αρδευτική περίοδο. Κατά την διάρκεια αυτής δεν μπορούσαν να γίνουν εργασίες σκυροδέτησης. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα μιας και έληξε η αρδευτική περίοδο. Ενόψει όμως της χειμερινής περιόδου ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 23-3-2021 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/2019 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Την παράταση της προθεσμίας του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών στον Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018», του αναδόχου Θωμά Χριστιά, έως στις 23-3-2021 για να ολοκληρωθεί το έργο.

.

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 516/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης