



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 4^ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 5^{ης} Φεβρουαρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης 36/2021

ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ: « Έγκριση παράτασης για την κατασκευή του έργου “«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»».

Στην Άρτα, σήμερα την 5η Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 2049/1-2-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.-Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου | » |
| Βικτωρία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
- 2-Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 11^ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:« **Έγκριση παράτασης για την κατασκευή του έργου "«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».**» έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής:« Στις 27-12-2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Ιωάννη Κάλλια, εκπρόσωπου της ανάδοχου εταιρείας του έργου . Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 27/12 /2020.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα στο έργο αντιστοιχούν στο 60% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Στις 13-11-2020 ο ανάδοχος με αίτησή του ζητεί παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών.

Η αποπεράτωση του έργου δεν κατέστη δυνατό να γίνει στην παραπάνω προβλεπόμενη ημερομηνία αφού :

- υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στις ανασκαφικές εργασίες που έκανε η αρχαιολογική υπηρεσία στο έδαφος εντός του κτιρίου.
- υπήρξε καθυστέρηση στην επιλογή των χρωματισμών των επιμέρους επιφανειών η οποία έγινε σε συνεννόηση με την αρχαιολογία.
- υπήρξε καθυστέρηση σε μικροτροποποίηση της μελέτης σε συνεννόηση με την αρχαιολογία όσον αφορά στον δυτικό τοίχο του κτιρίου ο οποίος κατεδαφίστηκε και επανακατασκευάστηκε με όμοιο τρόπο.
- λόγω της πανδημίας του COVID-19 καθώς και τις συνέπιες αυτού σε ολόκληρη τη χώρα, το εργοτάξιο του εν λόγω έργου, σχεδόν ανέστειλε τη λειτουργία του, όπως και όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε να δοθεί παράταση έως τις **27/6/2021** για την ολοκλήρωση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά.Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/19 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την παράταση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» στην ανάδοχο εταιρεία έως τις **27/6/2021**.

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 36/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης