



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ 62°/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 8<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

**Αριθ. Απόφασης 598/2020**

**ΑΔΑ:**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης του έργου  
 «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση  
 κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων  
 από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.κ. Κωστακίων στο Δήμο  
 Αρταίων»».**

Στην Άρτα, σήμερα την 8<sup>η</sup> Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 27900/4-12-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ ( 8 ) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης         | (Πρόεδρος) |
| 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος             | Μέλος      |
| 3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος           | «          |
| 4.-Λιόντος Νικόλαος                 | «          |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος                | «          |
| 6.-Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη(Τζένη) | «          |
| 7.-Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία   | «          |
| 8.- Καλλώνης Ευστράτιος             | «          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.- Κοσμάς Ηλίας

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης

Ο κ.Πρόεδρος για το 7<sup>ο</sup> τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «**Έγκριση παράτασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.κ. Κωστακίων στο Δήμο Αρταίων».**» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής:« Στις 4 – 11 -2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.κ. Κωστακίων στο Δήμο Αρταίων» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κου. Χρήστου Τσιρογιάννη και του κ. Δημητρίου Φούκα ανάδοχου του παραπάνω έργου.

Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 4 /11 /2020. Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 95% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Η εκτέλεση του έργου κατά τη συμβατική διάρκειά του, καθυστέρησε λόγω:

1. Οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν καθόλου ή εκτελέστηκαν με πολύ μειωμένο προσωπικό εξαιτίας του Covid-19 προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας από τα μέσα Μαρτίου. Το προσωπικό περιορίστηκε εντελώς μετά τις 06-04-2020 που επήλθε η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 03-05-2020. Στο επόμενο διάστημα κατά του μήνες Μάιο και Ιούνιο οι εργασίες ήταν περιορισμένες καθώς πέρα από τα μέτρα που τηρούνταν για την ασφάλεια του προσωπικού υπήρχαν και δυσκολίες στην προμήθεια των υλικών και τα εργοστάσια υπολειπορούσαν. Ακόμα και σήμερα η κατάσταση στη χώρα επιβάλλει την τήρηση μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι και το εργοτάξιο δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει πλήρως χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.  
Το διάστημα στο οποίο υπήρχε σοβαρή έλλειψη προσωπικού ή απουσίαζε εντελώς από το εργοτάξιο λόγω Covid-19 ανέρχεται στους δύο (2) μήνες.
2. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε ότι ένα τμήμα που περιλαμβάνονταν στη μελέτη είχε εκτελεστεί από άλλη εργολαβία της Περιφέρειας Ηπείρου. Για το λόγο αυτό χρειάστηκε να γίνει τροποποίηση της μελέτης καθυστερώντας την αποπεράτωση του έργου κατά ένα (1) μήνα περίπου.
3. Επίσης οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων (καταιγίδες, παγετός, χιόνι, χαλάζι) συνολικά από τις αρχές του έργου έως σήμερα (χωρίς να προσμετρούνται οι μέρες διακοπής λόγω Covid-19) για ένα (1) μήνα περίπου όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΜΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση 4 μηνών δηλαδή έως τις 4/3/2021 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

## **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/2019 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α.-Την παράταση 4 μηνών δηλαδή έως τις 4/3/2021 για να ολοκληρωθεί το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.κ. Κωστακίων στο Δήμο Αρταίων».

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 598/2020**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Άρτα αυθημερόν  
Με εντολή  
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης