



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 69^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28^{ης} Δεκεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης 658/2020

ΑΔΑ:

**ΘΕΜΑ: «Εγκριση παράτασης του έργου
 «Αντιμετώπιση ζημιών και
 καταστροφών που προκλήθηκαν από
 θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο-
 Δεκέμβριο 2017».».**

Στην Άρτα, σήμερα την 28^η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 29438/28-12-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.-Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου
Βικτωρία | » |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη
(Τζένη)
- 2.-Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 12^ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:« **Εγκριση παράτασης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017».**»έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: «Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ «Επί αιτήσεως του Τάσιου Αναστάσιου για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου»Στις 19-12-2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου Τάσιου Αναστάσιου. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 19-12-2019. Με τις αρ. 519/2019, 204/2020 αποφάσεις της Ο.Ε. εγκρίθηκε παράταση έως τις 19-12-2020.

Με την αρ. πρωτ. 17095/25-8-2020 απόφαση έγινε διακοπή εργασιών του έργου λόγω μη εξόφλησης των εντολών πληρωμών. Με την αρ. πρωτ. 28903/17-12-2020 απόφαση έγινε η συνέχιση των εργασιών λόγω εξόφλησης των εντολών πληρωμών. Για το χρονικό διάστημα των 3 μηνών και 22 ημερών που μεσολάβησε μεταξύ των δύο αποφάσεων, σύμφωνα με άρθρο 187 παρ. 7 του Ν.4412/16, δικαιούνται ισόποση παράταση.

Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 20 θέσεις έναντι των 30 που προβλεπόταν στην μελέτη και έχουν εκτελεσθεί εργασίες που αντιστοιχούν στο 69% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι υπολειπόμενες ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν το υπόλοιπο 31 % της εργολαβίας.

Με την αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται παράταση εργασιών έως τις 19-12-2021, λόγω της προβληματικής χρηματοδότησης του έργου και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν με την πανδημία του Covid-19. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 19-10-2021 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/19 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την παράταση για να ολοκληρωθεί το έργο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017» έως στις 19-10-2021.

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 658/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Ευάγγελος Αγγέλης