

Ορθη επαναληψη

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

ΑΠΟ ΤΟ 13^ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 16^{ης} Μαρτίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης 85/2021

ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών στον Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018»».»

Στην Άρτα, σήμερα την 16η Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 5054/12-3-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.-Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου | » |
| Βικτωρία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
- 2.-Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθεί ένα (1) έκτακτο θέμα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ορθη επαναληψη

Ο κ.Πρόεδρος για το 1ο έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:«**Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών στον Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018».**» έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων που έχει ως εξής: Στις 23-5-2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Έργα αποκατάστασης ζημιών στον Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου Θωμά Χριστιά. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 23-11-2020. Με την αρ. 516/2020 απόφαση της Ο.Ε. δόθηκε παράταση έως τις 23-3-2021.

Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 21 από τις 22 θέσεις της μελέτης και έχουν εκτελεσθεί εργασίες που αντιστοιχούν στο 90% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν την επένδυση τμήματος του αρδευτικού αύλακα στο Τοπ – Αλτί.

Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι κατά τους χειμερινούς μήνες υπήρξαν έντονες βροχοπτώσεις καθώς και παγετός, που είναι αποτρεπτικά για την σκυροδέτηση. Οι εργασίες σκυροδέτησης έχουν ξεκινήσει, όμως προέκυψαν προβλήματα οριοθέτησης του αύλακα με τους όμορους ιδιοκτήτες και ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 23-6-2021 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά.Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/19 και την εισήγηση της υπηρεσίας .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Την παράταση έως στις 23-6-2021 στον αναδόχο Θωμά Χριστιά για να ολοκληρωθεί το έργο**«Έργα αποκατάστασης ζημιών στον Δήμο που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες Φεβρουαρίου 2018»**

Ορθη επαναληψη

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 85/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθιμερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Ευάγγελος Αγγέλης