

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 54°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης: 403/2021****ΘΕΜΑ****«Επί αιτήσεως της εταιρείας ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου "Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου - Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας»**

Στην Άρτα, σήμερα την 18η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια περιφοράς για τους λοιπούς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), την υπ αριθμ. 61 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και τηλεφωνικά οι λοιποί σύμβουλοι, ύστερα από την 22246/14-10-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης        | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος           | δια ζώσης  |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος         | δια ζώσης  |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος               | δια ζώσης  |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος               | δια ζώσης  |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | τηλεφωνικά |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |  |
|--|
| 1) Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη              |
| 2) Κοσμάς Ηλίας                                  |
| 3) Καλλώνης Ευστράτιος                           |
| Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και νόμιμα κλήθηκαν |

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσις.

Ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση τριών (3) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 15ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Επί αιτήσεως της εταιρείας ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου "Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου - Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας»** έθεσε υπόψη την αίτηση της αναδόχου εταιρείας του έργου και την εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Στις 3 - 7 - 2021 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου - Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και της ανάδοχου εταιρείας « ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.». Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 3-7-2021.

Με την αριθ. **297/2021** απόφαση της Ο.Ε. δόθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-10-2021.

Με την αριθ. 19023/3-9-2021 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 3-12-2021.

Κατά την εκτέλεση του έργου ήταν σε ισχύ μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19 τα οποία είχαν ληφθεί από την κυβέρνηση και καθυστέρησαν την εκτέλεση των εργασιών λόγω μείωσης του προσωπικού και του περιορισμού των μετακινήσεων. Ακόμα δημιουργήθηκαν καθυστερήσεις στις προμήθειες των υλικών , όπως φωτιστικά κ.λ.π. και συνεπώς στην αποπεράτωση του έργου.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 90% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών του ανωτέρω έργου και οι υπολειπόμενες ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν το φωτισμό και τη διαγράμμιση.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση περαίωσης του έργου μέχρι στις **3/12/2021**.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

## **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 και αυτές που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας την εισήγηση της ΤΥΔ

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α.- Αποδέχεται το αίτημα **της εταιρείας ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.** αναδόχου του έργου: **Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρίου - Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας»** και εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περατώσεως του έργου, έως **3/12/2021** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 403/2021**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Άρτα αυθιμερόν  
Με εντολή  
Ο αρμόδιος Υπάλληλος  
Θόδωρος Ντέμσις