



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

**Αριθ. Απόφασης: 114/2019**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

«Έγκριση παράτασης Προγραμματική σύμβασης  
μεταξύ Δήμου Αρταίων Νομικού προσώπου ΚΚΜΠΑΠ  
και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την  
υλοποίηση του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ,  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ»

Στην Άρτα σήμερα την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3748/21-2-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ 5 του Ν.3852/2010.

Απόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

#### Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

|                           |          |                                     |       |
|---------------------------|----------|-------------------------------------|-------|
| 1. Λώλος Ανδρέας          | Πρόεδρος | 10. Γραμματικού-Παπατσιμπα Θεανώ    | Μέλος |
| 2. Πατήλας Κωνσταντίνος   | Μέλος    | 11. Κουτρούμπα Άννα-Μαρία           | «     |
| 3. Τράμπας Κωνσταντίνος   | «        | 12. Βλάχος Μιχαήλ                   | «     |
| 4. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | «        | 13. Παπαλέξης Ιωάννης               | «     |
| 5. Ζέρβας Κων/νος         | «        | 14. Βασιλάκη -Μητρογιώργου Βικτωρία | «     |
| 6. Πανέτας Γεώργιος       | «        | 15. Κίτσαντά Ευαγγελίτσα            | «     |
| 7. Σιαφάκας Χριστόφορος   | «        | 16. Ξυλογιάννης Άγγελος             | «     |
| 8. Λιλής Γεώργιος         | «        | 17. Παπαιωάννου Κων/νος             | «     |
| 9. Σφήκας Δημήτριος       | «        | 18. Βλάρας Γρηγόριος                | «     |

#### Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:

|                          |       |                           |       |
|--------------------------|-------|---------------------------|-------|
| 1. Νταλάκας Δημήτριος    | Μέλος | 10. Κοσμάς Ηλίας          | Μέλος |
| 2. Κοτσαρίνης Μιχαήλ     | «     | 11. Κατσαντούλα Αναστασία | «     |
| 3. Καραγιώργος Γεώργιος  | «     | 12. Παπακίτσος Στέφανος   | «     |
| 4. Λιόντος Νικόλαος      | «     | 13. Μπαλάγκας Γεώργιος    | «     |
| 5. Μιλτιάδους Γεώργιος   | «     | 14. Παπάζογλου Χαράλαμπος | «     |
| 6. Στασινός Παύλος       | «     | 15. Πετανίτης Δημήτριος   | «     |
| 7. Παπαμιχαήλ Κων/νος    | «     |                           |       |
| 8. Ντέμσια Αικατερίνη    | «     |                           |       |
| 9. Ζυγουβέλης Παναγιώτης | «     |                           |       |

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν Πρόεδροι των Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση τριών (3) έκτακτων θεμάτων.

Ο κ. Βλάρας και ο κ. Ξυλογιάννης αποχώρησαν πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Λιλής και η κα Κίτσαντά και αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> τακτικού Θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 27<sup>ο</sup> τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης Προγραμματική σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων Νομικού προσώπου ΚΚΜΠΑΠ και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ» έδωσε το λόγο στον Γενικό Γραμματέα οποίος παίρνοντας το λόγο έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι, στις 3 – 8 -2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Γεωργούλα Λάμπρου, ανάδοχο του έργου . Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 3 /2 /2019.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 45% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Για την ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται η κατασκευή ελαστοσυνθετικού δαπέδου εξωτερικού χώρου ( γήπεδα μπάσκετ και βόλλευ) η οποία για να πραγματοποιηθεί σωστά πρέπει οι καιρικές συνθήκες να είναι τέτοιες ώστε τα ποσοστά υγρασίας να είναι μικρά. Τους τελευταίους μήνες (χειμώνας) λόγω των καιρικών συνθηκών ήταν ανέφικτη η κατασκευή του ελαστοσυνθετικού .

Για το λόγο αυτό, ο ανάδοχος ζήτησε και επρόκειτο να πάρει παράταση έως τις 30/06/2019 για την ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της προγραμματικής κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις **20/08/2019**, που θεωρούνται επαρκείς για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10 , και την εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α.- Την έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων, του Νομικού προσώπου ΚΚΜΠΑΠ και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την υλοποίηση του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις **20/08/2019**, που θεωρούνται επαρκείς για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 114/2019**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Αρτα αυθημερόν  
Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμσις