

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

**Αριθ. Απόφασης: 487/2019**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ**

**«Επί αιτήσεως της ένωσης «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. –  
ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ”»  
για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης»»**

Στην Άρτα σήμερα την δεκάτη ογδόη (18η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 25635/14-11-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 ΦΕΚ.133/19.07.2018)

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

**Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι**

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Σιαφάκας Χριστόφορος               | 18. Παπαλέξης Ιωάννης                     |
| 2. Πανέτας Γεώργιος                   | 19. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ) |
| 3. Κωλέτσος Παντελής                  | 20. Σπάκα Χριστίνα                        |
| 4. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος             | 21. Μπαλάγκας Γεώργιος                    |
| 5. Τράμπας Κωνσταντίνος               | 22. Μάρος Κωνσταντίνος                    |
| 6. Χρηστούλης Σωτήριος                | 23. Καραγεώργος Γεώργιος                  |
| 7. Σφήκας Δημήτριος                   | 24. Νταλάκας Δημήτριος                    |
| 8. Ευαγγέλου Δημήτριος                | 25. Κοσμάς Ηλίας                          |
| 9. Κοτσαρίνης Μιχαήλ                  | 26. Καλλώνης Ευστράτιος                   |
| 10. Γαλάνης Παναγιώτης                | 27. Ζιώβας Βησσαρίων                      |
| 11. Μπουκουβάλας Γεώργιος             | 28. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα                  |
| 12. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) |   |
| 13. Χρήστος                           |   |
| 14. Αθανάσιος                         |   |
| 15. Σωτήριος                          |   |
| 16. Απόστολος                         |   |
| 17. Χουλιάρα Χαρίκλεια                |   |

**Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι :** 1)Λόντος Νικόλαος 2)Σκανδάλης Ευάγγελος 3)Αγγέλης Χρήστος 4)Τσαρακλιμάνης Σπύρος 5)Παπακίτσος Στέφανος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αρταίων, Καλαμιάς, Καμπής και Κωστακίων. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσις για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν φοιτητές του Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα και έθεσαν υπόψη του Συμβουλίου τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση τριών (3) εκτάκτων θεμάτων. Η κα Κιτσαντά αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος ενώ ο κ. Κοσμάς αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 24ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Επί αιτήσεως της ένωσης «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ»» για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου»»** έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 8-10-2019 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως 19-2-2020.

Στην εισήγηση της ΤΥΔ αναφέρονται τα εξής:

Στις 1-11-2018 υπογράφηκε σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο **«Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του εκπροσώπου της αναδόχου ένωσης **«ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ»**. Σύμφωνα με αυτή η σύνταξη της μελέτης θα έπρεπε να περατωθεί σε διακόσιες σαράντα ημέρες (καθαρός χρόνος) και τριακόσιες σαράντα ημέρες (ολικός χρόνος) ήτοι την 9-10-2019.

Στις 1-2-2019 εμπρόθεσμα έχει υποβληθεί το 1<sup>ο</sup> στάδιο της μελέτης. Μετά από διορθώσεις της υπηρεσίας μας επί της μελέτης, αυτή στάλθηκε στην αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία της Άρτας, η οποία με εισήγησή της τη διαβίβασε στο Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) λόγω της θέσης και του μεγέθους του κτιρίου.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στην αλληλογραφία.

Για το λόγω αυτό η ανάδοχη μελετητική σύμπραξη η οποία δεν είναι υπαίτια της καθυστέρησης αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση προθεσμίας της σύμβασης.

Σύμφωνα με την σύμβαση ο καθαρός μελετητικός χρόνος είναι 90 μέρες για το 2<sup>ο</sup> στάδιο και 40 μέρες για το 3<sup>ο</sup>.

Εισηγούμεστε την παράταση της σύμβασης κατά 90 και 40 μέρες για το καθαρό μελετητικό αντικείμενο και 110 μέρες συνολικά για τις σχετικές εγκρίσεις. Συνεπώς εισηγούμεστε η λήξη της σύμβασης να μεταφερθεί στις 19- 2 - 2020.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία οι κ.κ. Καλλώνης και Ζιώβας ψήφισαν παρών

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Αποδέχεται το αίτημα της ένωσης **«ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ”»** για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης με τίτλο **«Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου»** και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως στις 19-2-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο  
**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 487/2019**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ**

*ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Άρτα αυθημερόν  
Ο Υπεύθυνος Γραφείου*

*Θόδωρος Ντέμσις*