

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Άρτα 25/11/2019

Αριθμός πρωτοκόλλου 26515/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ****Αριθ. Απόφασης: 488/2019****ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ****«Επί αιτήσεως της Κ/Ξ Αναστασόπουλος Θ.
Τούμπουρος Π. για παράταση συμβατικής
προθεσμίας του έργου «Μετατροπή Πνευματικού
κέντρου σε παιδικό σταθμό»»**

Στην Άρτα σήμερα την δεκάτη ογδόη (18η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 25635/14-11-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 ΦΕΚ.133/19.07.2018)

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Σιαφάκας Χριστόφορος | 18. Παπαλέξης Ιωάννης |
| 2. Πανέτας Γεώργιος | 19. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ) |
| 3. Κωλέτσος Παντελής | 20. Σπάκα Χριστίνα |
| 4. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | 21. Μπαλάγκας Γεώργιος |
| 5. Τράμπας Κωνσταντίνος | 22. Μάρος Κωνσταντίνος |
| 6. Χρηστούλης Σωτήριος | 23. Καραγεώργος Γεώργιος |
| 7. Σφήκας Δημήτριος | 24. Νταλάκας Δημήτριος |
| 8. Ευαγγέλου Δημήτριος | 25. Κοσμάς Ηλίας |
| 9. Κοτσαρίνης Μιχαήλ | 26. Καλλώνης Ευστράτιος |
| 10. Γαλάνης Παναγιώτης | 27. Ζιώβας Βησσαρίων |
| 11. Μπουκουβάλας Γεώργιος | 28. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα |
| 12. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | |
| 13. Χρήστος | |
| 14. Αθανάσιος | |
| 15. Σωτήριος | |
| 16. Απόστολος | |
| 17. Χουλιάρα Χαρίκλεια | |

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1)Λόντος Νικόλαος 2)Σκανδάλης Ευάγγελος 3)Αγγέλης Χρήστος 4)Τσαρακλιμάνης Σπύρος 5)Παπακίτσος Στέφανος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αρταίων, Καλαμιάς, Καμπής και Κωστακίων. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσις για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν φοιτητές του Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα και έθεσαν υπόψη του Συμβουλίου τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση τριών (3) εκτάκτων θεμάτων. Η κα Κιτσαντά αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος ενώ ο κ. Κοσμάς αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11^{ου} θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 25ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Επί αιτήσεως της Κ/Ξ Αναστασόπουλος Θ. Τούμπουρος Π. για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Μετατροπή Πνευματικού κέντρου σε παιδικό σταθμό»** έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 29-10-2019 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως 30-11-2019

Στην εισήγηση της ΤΥΔ αναφέρονται τα εξής:

Επί του θέματος της ημερησίας διάταξης . «Επί αιτήσεως της Κ/Ξ Αναστασόπουλος Θ. — Τούμπουρος Π. για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου».

Στις 30-11-2017 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Μετατροπή πνευματικού κέντρου σε παιδικό σταθμό» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων, Χρήστο Τσιρογιάννη και Κ/Ξ Αναστασόπουλος Θ. —Τούμπουρος Π.

Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 29-11-2018.

Με την αριθ. 668/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων δόθηκε παράταση έως 30-4-2019. Με την αριθ. 261/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων δόθηκε παράταση έως 30-7-2019.

Με την αριθ. 388/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων δόθηκε παράταση έως 30-10-2019.

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες που αντιστοιχούν στο 98% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν την ολοκλήρωση της κατασκευής της παιδικής χαράς και τον καθαρισμό του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου. οι εργασίες στο ανωτέρω έργο καθυστέρησαν λόγω:

Παρατηρήθηκαν έντονες βροχοπτώσεις κατά τον περασμένο χειμώνα με αποτέλεσμα, λόγω υγρασίας εντός του κτιρίου και ιδιαίτερα της οροφής του ισογείου να απαιτηθούν εργασίες που αφορούν τη μόνωση του ισογείου του κτιρίου.

Επίσης η κοπή των δέντρων του αύλειου χώρου ήταν απαιτητική και πολύ χρονοβόρα προκειμένου να εκτελεστεί με ασφάλεια, τόσο για το κτίριο όσο και για τους πεζούς, λόγου του μεγάλου ύψους τους (35m περίπου).

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως τις 30-11-2019 για την ολοκλήρωση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία οι κ.κ. Καλλώνης και Ζιώβας ψήφισαν παρών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Αποδέχεται το αίτημα της **Κ/Ξ Αναστασόπουλος Θ. — Τούμπουρος Π.** για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Μετατροπή Πνευματικού κέντρου σε παιδικό σταθμό» και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως στις 30-11-2019 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 488/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ

*ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου*

Θόδωρος Ντέμσις