

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ****Αριθ. Απόφασης:516/2019****ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ**

ΑΔΑ: 60Ξ1ΩΨΑ-ΖΥ7

«Επί αιτήσεως του Χρήστου Αλυμάρα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κλπ)»

Στην Άρτα σήμερα την (2η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 26653/28-11-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 ΦΕΚ.133/19.07.2018)

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Τράμπας Κωνσταντίνος	Πρόεδρος ΔΣ	18. Παπαλέξης Ιωάννης	Μέλος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος	Μέλος	19. Αγγέλης Χρήστος	«
3. Πανέτας Γεώργιος	«	20. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ)	«
4. Κωλέτσος Παντελής	«	21. Σκανδάλης Ευάγγελος	«
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος	«	22. Σπάκα Χριστίνα	«
6. Λόντος Νικόλαος	«	23. Μπαλάγκας Γεώργιος	«
7. Χρηστούλης Σωτήριος	«	24. Μάρος Κωνσταντίνος	«
8. Ευαγγέλου Δημήτριος	«	25. Καραγεώργος Γεώργιος	«
9. Κοτσαρίνης Μιχαήλ	«	26. Νταλάκας Δημήτριος	«
10. Γαλάνης Παναγιώτης	«	27. Καλλώνης Ευστράτιος	«
11. Μπουκουβάλας Γεώργιος	«	28. Ζιώβας Βησσαρίων	«
12. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)	«	29. Κιτσσαντά Ευαγγελίτσα	«
13. Γιώτης Χρήστος	«		
14. Μιχάλης Αθανάσιος	«		
15. Βασιλάκης Σωτήριος	«		
16. Πλατσούκας Απόστολος	«		
17. Χουλιάρα Χαρίκλεια	«		

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1) Σφήκας Δημήτριος 2) Τσαρακλιμάνης Σπύρος 3) Κοσμάς Ηλίας 4) Παπακίτσος Στέφανος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αρταίων, Καλαμιάς, Κωστακίων, Πολυδρόσου και Ρόκκα. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσις για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν η Δ/ντρια της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κα Βασιλική Κίτσιου και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας.

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση ενός (1) εκτάκτου θέματος. Τα θέματα με αριθμό 18 και τίτλο: «7^η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2019» και αριθμό 19 και τίτλο: «Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσίας για «Υπηρεσίες αδειοδότησης Υδατοδρομίου στην Κορωνησία» αποσύρθηκαν από την ημερήσια διάταξη.

Ο κ. Νταλάκας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 2^{ου} Τακτικού θέματος, ο κ. Καραγεώργος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος οι κ.κ. Μπαλάγκας και Μάρος αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος και η κα Κιτσσαντά αποχώρησε μετά την συζήτηση του 9^{ου} θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 15ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Επί αιτήσεως του Χρήστου Αλυμάρα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κλπ)»** έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 13-11-2019 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως 23-3-2020.

Στην εισήγηση της ΤΥΔ αναφέρονται τα εξής:

Στις 24-7-2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κλπ)»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου Αλυμάρα Χρήστου. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 23-7-2019. Με τις αρ. 336/2019 και 438/2019 αποφάσεις του Δ.Σ. εγκρίθηκαν παρατάσεις έως 23-11-2019.

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί όλες οι εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων σε διάφορα επικίνδυνα σημεία του Δήμου που αντιστοιχούν στο 98% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν την τοποθέτηση 36,00 μ στηθαίων ασφαλείας στην Τ.Κ. Σκούπας.

Στη θέση που πρόκειται να τοποθετηθούν τα στηθαία ασφαλείας υπάρχει καθίζηση της οδού, η οποία θα αποκατασταθεί με άλλη εργολαβία του Δήμου που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι την αποκατάσταση της βατότητας της οδού δεν μπορούν να γίνουν οι εργασίες τοποθέτησης των στηθαίων ασφαλείας.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 23-03-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν.3463/06, του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4555/2018 την απόφαση ΕΠΖ την εισήγηση και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία οι κ.κ. Καλλώνης και Ζιώβας ψήφισαν παρών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α.- Αποδέχεται το αίτημα του **Χρήστου Αλυμάρα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κλπ)»** και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως στις 23-3-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 516/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ

Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμσις