

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**ΑΠΟ ΤΟ 42°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2ας Αυγούστου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης: 296 / 2021****ΘΕΜΑ**

«Επί αιτήσεως της ένωσης «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης»

Στην Άρτα, σήμερα την 2η Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις υπ'αρ.18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 47302/26.07.2021 (ΦΕΚ 3349/26.07.2021 τεύχος Β') εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 16738/28-7-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οχτώ (8) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος | μέλος |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | » |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος | » |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος | » |
| 6.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | » |
| 7.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία | » |
| 8.- Κοσμάς Ηλίας | » |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Καλλώνης Ευστράτιος
- Ο οποίος δεν έλαβε μέρος αν και νόμιμα κλήθηκε

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσις.

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση οχτώ (8) θεμάτων και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

Ο κ. Πρόεδρος για το 7^ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: **«Επί αιτήσεως της ένωσης «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ”» για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης»** έθεσε υπόψη την αριθμ. Πρωτ. 12992/14-6-2021 αίτηση της ένωσης «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ” για παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης και την εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Στις 1-11-2018 υπογράφηκε σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο **«Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του εκπροσώπου της αναδόχου ένωσης «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ”». Σύμφωνα με αυτή η σύνταξη της μελέτης θα έπρεπε να περατωθεί σε διακόσιες σαράντα ημέρες (καθαρός χρόνος) και τριακόσιες σαράντα ημέρες (ολικός χρόνος) ήτοι την 9-10-2019.

Σύμφωνα την 487/2019 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Αρταίων δόθηκε παράταση περαίωσης της σύμβασης έως 19-2-2020.

Σύμφωνα την 538/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Αρταίων δόθηκε παράταση περαίωσης της σύμβασης έως 7-8-2021.

Στις 1-2-2019 εμπρόθεσμα η ανάδοχος ένωση υπέβαλε το 1^ο στάδιο της μελέτης. Μετά από διορθώσεις της υπηρεσίας μας επί της μελέτης, αυτή στάλθηκε στην αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία της Άρτας, η οποία με εισήγησή της τη διαβίβασε στο Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) λόγω της θέσης και του μεγέθους του κτιρίου.

Η απάντηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας στις 27-8-2020 με αριθ. πρωτ. 18914.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την απάντηση του ΚΑΣ και μέχρι σήμερα η υπηρεσία μας κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να της χορηγηθεί η προέγκριση της Άδεια Δόμησης από την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου να είναι σε θέση να δώσει εντολή στο μελετητή για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου της μελέτης.

Σύμφωνα με την σύμβαση ο καθαρός μελετητικός χρόνος είναι 90 μέρες για το 2^ο στάδιο και 40 μέρες για το 3^ο, στον οποίον προστίθενται 60 μέρες για τις εγκρίσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται την παράταση της σύμβασης κατά 90 και 40 μέρες για το καθαρό μελετητικό αντικείμενο και 60 μέρες συνολικά για τις σχετικές εγκρίσεις. Δηλαδή παράταση έως 15-1-2022

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 και αυτές που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του έργου με τίτλο «**Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου**» έως τις **15/1/2022**, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό:296 /2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθιμερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Θόδωρος Ντέμσις