

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 48°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 13ης Σεπτεμβρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης: 333/2021****ΘΕΜΑ**

«Επί αιτήσεως της ένωσης «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – Δ.Τ.: "ΑΔΚ Α.Ε."» -«Ι.ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ-Π.ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – Δ.Τ. "ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ" για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης»

ΑΔΑ: 6Ι0ΑΩΨΑ-70Γ

Στην Άρτα, σήμερα την 13η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις υπ'αρ.18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 33282/29-5-2020 και της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, και δια περιφοράς για τα υπόλοιπα μέλη ύστερα από την 19503/9-9-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (Πρόεδρος)
- 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος Δια Ζώσης
- 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος Δια Ζώσης
- 4.- Λιόντος Νικόλαος Δια Ζώσης
- 5.- Σφήκας Δημήτριος Δια Ζώσης
- 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία (τηλ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
 - 2) Κοσμάς Ηλίας
 - 3) Καλλώνης Ευστράτιος
- Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και νόμιμα κλήθηκαν

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσιας.

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση τεσσάρων (4) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο κ. Πρόεδρος για το 2^ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης: **«Επί αιτήσεως της ένωσης «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – Δ.Τ.: “ΑΔΚ Α.Ε.”» -«Ι.ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ-Π.ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – Δ.Τ. “ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ”» για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης»** έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Στις 3-4-2019 υπογράφηκε σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο **«Μελέτες ωρίμανσης του έργου αξιοποίηση το παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Άρτας»** μεταξύ του Δημάρχου Αρταίων κ. Χρήστου Τσιρογιάννη και του εκπροσώπου της αναδόχου ένωσης «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – Δ.Τ.: “ΑΔΚ Α.Ε.”» -«Ι.ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ-Π.ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – Δ.Τ. “ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ»». Σύμφωνα με αυτή η σύνταξη της μελέτης θα έπρεπε να περατωθεί σε διακόσιες δέκα ημέρες (καθαρός χρόνος) και τριακόσιες ημέρες (ολικός χρόνος) ήτοι την 28/1/2020.

Σύμφωνα με την αρ. 486/2019 απόφαση της Ο.Ε. έχει δοθεί παράταση για την εκπόνηση της μελέτης έως 28-10-2020.

Σύμφωνα με την αρ. 539/20 απόφαση της Ο.Ε. έχει δοθεί παράταση για την εκπόνηση της μελέτης έως 26-7-2021.

Το 1^ο στάδιο της μελέτης υποβλήθηκε από την ανάδοχο ένωση εμπρόθεσμα στις 17.05.2019. Η προμελέτη αυτή μέσω του Δήμου Αρταίων στάλθηκε στην αρχαιολογική υπηρεσία Άρτας, η οποία τη διαβίβασε μετά από εισήγηση της στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, προκειμένου για την εγκρισή της.

Η απάντηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας στις 31-12-2020 με αριθ. πρωτ. 29712.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την απάντηση του ΚΑΣ και μέχρι σήμερα ολοκληρώνονται τα απαιτούμενα εργαστηριακά του φέροντος οργανισμού για τη συνέχιση της μελέτης και μετά το πέρας τους θα δοθεί από την υπηρεσία μας η εντολή εκπόνησης του 2ου σταδίου αυτής.

Σύμφωνα με την σύμβαση ο καθαρός μελετητικός χρόνος είναι 70 μέρες για το 2ο στάδιο, 70 μέρες για το 3ο στάδιο και 25 μέρες για το 4ο, χρόνος στον οποίο προστίθενται 90 μέρες για τις εγκρίσεις.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται την παράταση της σύμβασης κατά 255 ημέρες (ήτοι 165 ημέρες ως καθαρός χρόνος Μελέτης των υπολοιπούμενων σταδίων σύμφωνα με την σύμβαση και 90 ημέρες για τις εγκρίσεις). Δηλαδή παράταση έως 7-4-2022

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 και αυτές που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και την εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την παράταση της σύμβασης σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας έως 20-12-2021

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 333/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Θόδωρος Ντέμσις