

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ 52°/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ****Αριθ. Απόφασης: 370/2021****ΘΕΜΑ**

**«Επί αιτήσεως του Λάμπρου Γεωργούλα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας»**

Στην Άρτα, σήμερα την 27η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και δια περιφοράς για τους λοιπούς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), την υπ αριθμ. 61 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την 20762/23-9-2021 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης           | (Πρόεδρος) |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος              | τηλεφωνικά |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος            | τηλεφωνικά |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος                  | τηλεφωνικά |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος                  | τηλεφωνικά |
| 6.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | τηλεφωνικά |
| 7.- Καλλώνης Ευστράτιος               | τηλεφωνικά |

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Θεόδωρος Ντέμσιος.

Ομόφωνα η Οικ. Επιτροπή αποφάσισε για την συζήτηση πέντε (5) εκτός ημερησίας διάταξης και το κατεπείγον της συζήτησης αυτών.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                   |
|-----------------------------------|
| 1) Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία |
| 2) Κοσμάς Ηλίας                   |

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και νόμιμα κλήθηκαν

Ο κ. Πρόεδρος για το 7<sup>ο</sup> τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: **«Επί αιτήσεως του Λάμπρου Γεωργούλα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας»** έθεσε υπόψη των μελών της Οικ. Επιτροπής την από 20-8-2021 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου και την εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Στις 4-11-2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **“Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας”** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Γεωργούλα Λάμπρου ανάδοχου του έργου . Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 4/1/2021.

Με την αριθ. 34 απόφαση της Ο.Ε. δόθηκε παράταση περαίωσης του παραπάνω έργου έως 30-9-2021

Στις 20-08-2021 ο ανάδοχος κατέθεσε αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα στο έργο αντιστοιχούν στο 96% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Κατά την κατασκευή του έργου παρουσιάστηκαν μεγάλες καθυστερήσεις για την κατασκευή του καταθλιπτικού αγωγού – Αντλιοστασίου Ανύψωσης λυμάτων, για την μεταφορά των λυμάτων από το νέο αντλιοστάσιο στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο που βρίσκεται στην περιοχή των Κωστακιών, με τελική απορροή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας οι οποίες δεν έχουν περαιωθεί ακόμα. Επίσης οι εργασίες δενδροφύτευσης δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν κατά τους θερινούς μήνες λόγω της υπερβολικής ζέστης που επικρατεί.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση έως τις **31/12/2021** για την ολοκλήρωση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/19 και αυτές που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας την εισήγηση της ΤΥΔ και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία η κα Ταπραντζή ψήφισε κατά

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Α.- Αποδέχεται το αίτημα του **Λάμπρου Γεωργούλα** αναδόχου του έργου: **Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς Άρτας»** και εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περατώσεως του έργου, έως **31/12/2021** για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 370/2021**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Άρτα αυθημερόν  
Με εντολή  
Ο αρμόδιος Υπάλληλος  
  
Θόδωρος Ντέμσις