

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2017

Αριθ. Απόφασης: 54/2017

ΑΔΑ: 728ΩΩΨΑ-7Γ7

ΘΕΜΑ: «Επί αιτήσεως του Κων/νου Μπαλάφα η οποία αφορά παράταση της παράδοσης της προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος για το κλειστό γυμναστήριο Τ9»

Στην Άρτα σήμερα την έκτη (30η) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2280/26-1-2017 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ 5 του Ν.3852/2010.

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Τράμπας Κωνσταντίνος Πρόεδρος | 18. Στασινός Παύλος |
| 2. Πατήλας Κωνσταντίνος | 19. Κοσμάς Ηλίας |
| 3. Μπαλάγκας Γεώργιος | 20. Ντέμσια Αικατερίνη |
| 4. Παπάζογλου Χαράλαμπος | 21. Παπαλέξης Ιωάννης |
| 5. Πανέτας Γεώργιος | 22. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία |
| 6. Λώλος Ανδρέας | 23. Ζυγούβελης Παναγιώτης |
| 7. Χαρακλιάς Κων/νος | 24. Κατσαντούλα Αναστασία |
| 8. Καραγεώργος Γεώργιος | 25. Βλάχας Γρηγόριος |
| 9. Ζέρβας Κων/νος | 26. Κίτσαντά Ευαγγελίτσα |
| 10. Σιαφάκας Χριστόφορος | 27. Παπακίτσος Στέφανος |
| 11. Λιόντος Νικόλαος | |
| 12. Κουτρούμπα Άννα-Μαρία | |
| 13. Σφήκας Δημήτριος | |
| 14. Κοτσαρίνης Μιχαήλ | |
| 15. Λιλής Γεώργιος | |
| 16. Βλάχος Μιχαήλ | |
| 17. Γραμματικού-Παπατσιμπα Θεανώ | |

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: Παπαιωάννου Κωνσταντίνος, Μιλτιάδους Γεώργιος, Πετανίτης Δημήτριος, Νταλάκας Δημήτριος, Παπαμιχαήλ Κων/νος και Ξυλογιάννης Άγγελος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπ. Κοινοτήτων Κωστακίων, Γαβριάς, Ράχης, Καλογερικού, Καμπής, Πιστιανών, Ρόκκα, Καλαμιάς και Καλοβάτου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δεκαέξι (16) έκτακτων θεμάτων .

Το 25^ο τακτικό θέμα διαγράφηκε από την ημερήσια διάταξη και ενσωματώθηκε στο 16^ο.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Η κα Κατσαντούλα αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Συμβούλιο δέχθηκε ομόφωνα δύο ψηφίσματα. Το πρώτο θα εκδοθεί και θα αφορά την στήριξη των αιτημάτων των τοπικών αγροτών και το δεύτερο αφορά τη στήριξη των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 32^ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως του Κων/νου Μπαλάφα η οποία αφορά παράταση της παράδοσης της προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος για το κλειστό γυμναστήριο Τ9» έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο ΤΥΔ κ. Πανέτα, ο οποίος παίρνοντας το λόγο είπε:

Στην από 12-01-2017 Γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Τεχνικής Υπηρεσίας που συγκροτήθηκε με την 346/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την αίτηση παράτασης του Μπαλάφα Κων/νου για την παράδοση του αντλητικού συγκροτήματος για το Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 (αρ. 36938/10-11-2016 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ αυτού και του Δημάρχου Αρταίων).

Την επιτροπή αποτελούν οι:

- 1) Μαρέτης Απόστολος ΔΕ Ηλεκτρολόγος
- 2) Μπαρκονίκος Πέτρος ΔΕ Οδηγός αυτοκινήτων
- 3) Δημήτριος Ζαχάρης ΔΕ Τεχνίτης

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. το άρθρο 221, παρ.3 &11(β) του Ν.4412/2016 περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής
2. το άρθρο 206 του Ν.4412/2016
3. την αρ.36938/10-11-2016 σύμβαση μεταξύ του ανάδοχου Κων/νου Μπαλάφα και του Δημάρχου Αρταίων για την ανωτέρω προμήθεια με συμβατικό χρόνο παράδοσης την 31-12-2016
4. την από 28-12-2016 αίτηση του αναδόχου για την παράταση ισχύος του χρόνου παράδοσης της προμήθειας κατά τριάντα ημέρες
5. Την από 27-12-2016 επιστολή της εταιρείας WILO που προσκόμισε ο ανάδοχος

Γνωμοδοτεί ότι:

Α) μπορεί να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας κατά 30 ημέρες δηλαδή μέχρι 30-1-2017 διότι:

- η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή. (άρθρο 132 παρ.γ του Ν.4412/2016).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο του αναδόχου και τη βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας, ενώ η παραγγελία από τον ανάδοχο έγινε έγκαιρα, απαιτείται να γίνουν δοκιμές για την ορθή λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος στην έδρα της εταιρείας, γεγονός που τους εμποδίζει να παραδώσουν εντός του συμβατικού χρόνου στον ανάδοχο κι εκείνος στο Δήμο Αρταίων.
- -η τροποποίηση δε μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Δεν υπάρχει τροποποίηση ούτε του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας, ούτε του κόστους.
- Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράτασης

Β) Δεν επιβάλλεται να επιβληθούν κυρώσεις στον ανάδοχο διότι, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε και στην περίπτωση Α), σοβαροί λόγοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των,

κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις το ΔΚΚ Ν.3463/2006, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Π.Δ.402/96, Ν.2372/96, Ν.3481/06, Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Αποδέχεται την αίτηση του Κων/νου Μπαλάφα, αναδόχου για την παράδοση του «αντλητικού συγκροτήματος για το Κλειστό Γυμναστήριο Τ9» και εγκρίνει να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας κατά 30 ημέρες δηλαδή μέχρι 30-1-2017.

Β. Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 54/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

*Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου*

Θόδωρος Ντέμσις