



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/2017

Αριθ. Απόφασης: 261/2017

ΘΕΜΑ: « Επί αιτήσεως Θωμά Χριστιά η οποία αφορά «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών (Επισκευή τσιμεντοστρώσεων πεζοδρομίων τοίχοι αντιστήριξης βραχοπαγίδες ασφάλιση κλπ)»

Στην Άρτα σήμερα την τρίτη (3η) του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14854/28-4-2017 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ 5 του Ν.3852/2010.

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Πατήλας Κωνσταντίνος | 13. Βλάχος Μιχαήλ |
| 2. Τράμπας Κωνσταντίνος | 14. Γραμματικού-Παπατσιμπα Θεανώ |
| 3. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος | 15. Στασινός Παύλος |
| 4. Χαρακλιάς Κων/νος | 16. Ντέμσια Αικατερίνη |
| 5. Ζέρβας Κων/νος | 17. Παπαλέξης Ιωάννης |
| 6. Καραγεώργος Γεώργιος | 18. Βλάρας Γρηγόριος |
| 7. Σιαφάκας Χριστόφορος | 19. Κατσαντούλα Αναστασία |
| 8. Λιόντος Νικόλαος | 20. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία |
| 9. Κουτρούμπα Άννα-Μαρία | 21. Κίτσαντά Ευαγγελίτσα |
| 10. Σφήκας Δημήτριος | 22. Παπαιωάννου Κωνσταντίνος |
| 11. Κοτσαρίνης Μιχαήλ | |
| 12. Λιλής Γεώργιος | |

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: Μπαλάγκας Γεώργιος, Παπάζογλου Χαράλαμπος, Νταλάκας Δημήτριος, Πανέτας Γεώργιος, Μιλτιάδους Γεώργιος, Παπαμιχαήλ Κων/νος, Κοσμάς Ηλίας, Ζυγούβελης Παναγιώτης, Πετανίτης Δημήτριος, Παπακίτσος Στέφανος, Ξυλογιάννης Άγγελος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι Συμβουλίων των Τοπ. Κοινοτήτων Λιμίνης, Ράχης, Καλογερικού, Βλαχέρνας, Καλοβάτου, Καλαμιάς και Ρόκκα.

Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δέκα (10) έκτακτων θεμάτων.

Ο κ. Σφήκας απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} έκτακτου θέματος. Ο κ. Στασινός αποχώρησε πριν τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων. Η κα Ντέμσια αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος, η κα Κίτσαντά αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος ο κ. Βλάρας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος και ο κ. Παπαιωάννου αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 25^{ου} θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 49^ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως Θωμά Χριστιά η οποία αφορά «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών (Επισκευή τσιμεντοστρώσεων πεζοδρομίων τοίχοι αντιστήριξης βραχοπαγίδες ασφάλιση κλπ)» ανέγνωσε την εισήγηση της ΤΥΔ του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Στις 30-6-2016 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών (επισκευή τσιμεντοστρώσεων, πεζοδρομίων, τοίχοι αντιστήριξης, βραχοπαγίδες, ασφάλιση κλπ)» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου Θωμά Χριστιά. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να είχε περατωθεί έως στις 30-12-2016. Με την αρ. 546/2016 απόφαση του Δ.Σ παρατάθηκε η περαίωση έως τις 30-4-2017.

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες επισκευής δημοτικών οδοστρωμάτων που αντιστοιχούν στο 65% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν τις εργασίες κατασκευής της βραχοπαγίδας στην Τ.Κ. Κορφοβουνίου και η κατασκευή του τοιχίου στο χώρο στάθμευσης της οδού Ελ. Βενιζέλου στην Δ.Κ. Αρταίων.

Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι τους χειμερινούς μήνες επικρατούσαν βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν οι εργασίες τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών έργων. Επίσης υπήρξε καθυστέρηση στην διάνοιξη των ρυμοτομούμενων τμημάτων της οδού Βίτσι λόγω αντιδράσεων των κατοίκων.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 30-6-2017 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου «Θωμά Χριστιά» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών (επισκευή τσιμεντοστρώσεων, πεζοδρομίων, τοίχοι αντιστήριξης, βραχοπαγίδες, ασφάλιση κλπ)» και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως 30-6-2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της ΤΥΔ.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 261/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Άρτα αυθημερόν
 Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμσις