



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/2017

Αριθ. Απόφασης: 279/2017

ΘΕΜΑ: «Επί αιτήσεως Γεωργίου Ψαρογιάννη η οποία αφορά παράταση εκτέλεσης του έργου «Επανασπορά γηπέδου Γραμμενίτσας και αντικατάσταση υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου»»

Στην Άρτα σήμερα την εικοστή δευτέρα (22η) του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 16883/18-5-2017 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ 5 του Ν.3852/2010.

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Μπαλάγκας Γεώργιος | 15. Μιλτιάδους Γεώργιος |
| 2. Πατήλας Κων/νος | 16. Κουτρούμπα Άννα- Μαρία |
| 3. Τράμπας Κων/νος | 17. Βλάχος Μιχαήλ |
| 4. Πανέτας Γεώργιος | 18. Στασινός Παύλος |
| 5. Χαρακλιάς Κων/νος | 19. Κοσμάς Ηλίας |
| 6. Κοτσαρίνης Μιχαήλ | 20. Παπαλέξης Ιωάννης |
| 7. Ζέρβας Κων/νος | 21. Βασιλάκη- Μητρογιώργου |
| 8. Καραγεώργος Γεώργιος | Βικτωρία |
| 9. Σιαφάκας Χριστόφορος | 22. Βλάρας Γρηγόριος |
| 10. Λιλής Γεώργιος | 23. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα |
| 11. Λιόντος Νικόλαος | 24. Ξυλογιάννης Άγγελος |
| 12. Γραμματικού- Παπατσιμπα Θεανώ | 25. Παπαϊωάννου Κων/νος |
| 13. Σφήκας Δημήτριος | 26. Πετανίτης Δημήτριος |
| 14. Λώλος Ανδρέας (Πρόεδρος Δ.Σ.) | |

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: Παπάζογλου Χαράλαμπος, Νταλάκας Δημήτριος, Παπαμιχαήλ Κων/νος, Ζυγουβέλης Παναγιώτης, Ντέμσια Αικατερίνη, Κατσαντούλα Αναστασία και Παπακίτσος Στέφανος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν: Η Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας Άρτας και οι Πρόεδροι Συμβουλίων των Τοπ. Κοινοτήτων, Βλαχέρνας, Καλαμιάς, Καλοβάτου, Καλογερικού, Καμπής, Κορωνησίας, Κορφοβουνίου, Πιστιανών και Ρόκκα. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δέκα (10) έκτακτων θεμάτων. Το θέμα με αριθμό 35 και τίτλο «Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου με τίτλο «Μετατροπή πνευματικού κέντρου Κωστακίων σε Παιδικό Σταθμό» αποσύρθηκε Το 26^ο θέμα συζητήθηκε 1^ο στην ημερήσια διάταξη.

Ο κ. Βλάρας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 2^{ου} έκτακτου θέματος ο κ. Πετανίτης αποχώρησε μετά την συζήτηση 5^{ου} έκτακτου θέματος, ο κ. Μπαλάγκας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 9^{ου} έκτακτου θέματος. Ο κ. Στασινός και ο κ. Κοσμάς αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 6^{ου} τακτικού θέματος. Η κα Κιτσαντά δήλωσε ότι θα απέχει της συζήτησης των έκτακτων θεμάτων από το 2^ο έως και το 10^ο έκτακτο θέμα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7^ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως Γεωργίου Ψαρογιάννη η οποία αφορά παράταση εκτέλεσης του έργου «Επανασπορά γηπέδου Γραμμενίτσας και αντικατάσταση υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου» έθεσε υπόψη την εισήγηση της Δ/ντριας της Υπηρεσίας Πρασίνου η οποία έχει ως εξής:

Αίτηση παράτασης μέχρι 31 Οκτωβρίου της εργασίας "Επανασπορά γηπέδου Γραμμενίτσας και αντικατάσταση υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου επί της Περιφ. Οδού"

Η εργασία έληγε 31/5/2017.

Οι εργασίες αντικατάστασης του αρδευτικού δικτύου ολοκληρώθηκαν.

Στο γήπεδο Γραμμενίτσας παρουσιάστηκε σε μεγάλες επιφάνειες το δύσκολο στην εξόντωση του ζιζανίου "κύπερη". Δοκιμάστηκαν διάφοροι μέθοδοι εξόντωσης του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν επαναλαμβανόμενοι ψεκασμοί με διάφορα ζιζανιοκτόνα. Οι επιφάνειες που καταλαμβάνονταν από κύπερη θέλει να επανασπαρθούν κι αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα στο θέρος αλλά τον Σεπτέμβριο.

Προτείνουμε την παράταση της εργασίας μέχρι 31/10/2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Βλάχο, για περισσότερες διευκρινήσεις και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και την εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου Γεωργίου Ψαρογιάννη αναδόχου του έργου «Επανασπορά γηπέδου Γραμμενίτσας και αντικατάσταση υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου» και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως 31-10-2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Υπηρεσίας Πρασίνου.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 279/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμσις