



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26/2017

Αριθ. Απόφασης: 658/2017

ΘΕΜΑ: «Επί αιτήσεως του Σωτηρίου Σφήκα για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «Επισκευές αυλάκων και επεκτάσεις τεχνικών δημοτικών οδών»

Στην Άρτα σήμερα την ογδόη (8η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 42045/3-11-2017 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ 5 του Ν.3852/2010.

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση 22 Σύμβουλοι, ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Λώλος Ανδρέας (Πρόεδρος Δ.Σ.) | 12. Γραμματικού-Παπατσιμπα Θεανώ |
| 2. Πατήλας Κωνσταντίνος | 13. Κουτρούμπα Άννα-Μαρία |
| 3. Τράμπας Κων/νος | 14. Βλάχος Μιχαήλ |
| 4. Πανέτας Γεώργιος | 15. Στασινός Παύλος |
| 5. Καραγεώργος Γεώργιος | 16. Κοσμάς Ηλίας |
| 6. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | 17. Παπαλέξης Ιωάννης |
| 7. Κοτσαρίνης Μιχαήλ | 18. Βλάρας Γρηγόριος |
| 8. Ζέρβας Κωνσταντίνος | 19. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία |
| 9. Σιαφάκας Χριστόφορος | 20. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα |
| 10. Λιλής Γεώργιος | 21. Παπακίτσος Στέφανος |
| 11. Σφήκας Δημήτριος | 22. Ξυλογιάννης Άγγελος |

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημ. Σύμβουλοι: Μπαλάγκας Γεώργιος Παπάζογλου Χαράλαμπος, Νταλάκας Δημήτριος, Λιόντος Νικόλαος, Μιλτιάδους Γεώργιος, Παπαμιχαήλ Κωνσταντίνος, Ζυγουβέλης Παναγιώτης, Ντέμσια Αικατερίνη, Κατσαντούλα Αναστασία, Παπαιωάννου Κων/νος και Πετανίτης Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπ. Κοινοτήτων Αμμοτόπου, Πιστιανών, Ροδαυγής, Καλαμιάς και Ρόκκα. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα το οποίο κατέθεσε η κα Κιτσαντά, Εκ μέρους της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, και αφορά, τις εν εξελίξει διαδικασίες του Υπ.Παιδείας, για τη διαμόρφωση ενός «νέου τοπίου» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα από την αναβάθμιση ορισμένων ΤΕΙ και την ένταξή τους σε ΑΕΙ, αλλά και την δημιουργία επαγγελματικών σχολών διетуός φοίτησης, συνδεδεμένων με αντίστοιχα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση, έντεκα (11) έκτακτων θεμάτων. Το 1^ο έκτακτο θα συζητηθεί πριν τα τακτικά θέματα ενώ για τα υπόλοιπα 10, να ληφθεί απόφαση μετά την συζήτηση των τακτικών θεμάτων.

Ο κ.Παπακίτσος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1^{ου} τακτικού θέματος, οι κ.κ. Στασινός και Κοσμάς αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 2^{ου} τακτικού θέματος, ενώ η κα Κιτσαντά αποχώρησε, μετά τη συζήτηση του 7^{ου} τακτικού θέματος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 36ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως του Σωτηρίου Σφήκα για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου «Επισκευές αυλάκων και επεκτάσεις τεχνικών δημοτικών οδών» έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Πανέτα Γεώργιο ο οποίος παίρνοντας το λόγο έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

Στις 26-10-2016 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Επισκευές αυλάκων και επεκτάσεις τεχνικών δημοτικών οδών»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου Σωτήριου Σφήκα. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 26-10-2017.

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες κατασκευής τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων που αντιστοιχούν στο 98% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν τις εργασίες στην Τ.Κ. Γαβριάς.

Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω των βροχοπτώσεων οι αύλακες στον κάμπο της Άρτας ήταν πλήρη υδάτων με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν εργασίες επένδυσης αυτών. Επίσης, στους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της αρδευτικής περιόδου δεν μπορούσαν να γίνουν εργασίες στους αρδευτικούς αύλακες. Λόγω των ανωτέρω υπήρχε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.

Επιπλέον πρέπει να συνταχθεί και να εγκριθεί τακτοποιητικός ΑΠΕ για το κλείσιμο του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 26-12-2017 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου Σωτηρίου Σφήκα του έργου: **«Επισκευές αυλάκων και επεκτάσεις τεχνικών δημοτικών οδών»**, και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως 26-12-2017.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ.658/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμσιος