



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθ. Απόφασης: 398/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

«Επί αιτήσεως της Μητρογιώργου Μαρίνας για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων»

Στην Άρτα σήμερα την ενάτη (9) του μηνός Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 95 παρ.4 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 16281/5-7-2018 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Απόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος | 12. Σφήκας Δημήτριος |
| 2. Πατήλας Κωνσταντίνος, | 13. Κουτρούμπα Άννα-Μαρία |
| 3. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | 14. Βλάχος Μιχαήλ |
| 4. Τράμπας Κωνσταντίνος | 15. Κοσμάς Ηλίας |
| 5. Πανέτας Γεώργιος | 16. Παπαλέξης Ιωάννης |
| 6. Καραγεώργος Γεώργιος | 17. Βλάρας Γρηγόριος |
| 7. Κοτσαρίνης Μιχαήλ | 18. Παπαιωάννου Κωνσταντίνος |
| 8. Ζέρβας Κων/νος | |
| 9. Σιαφάκας Χριστόφορος | |
| 10. Λιλής Γεώργιος | |
| 11. Γραμματικού-Παπατσιμπα Θεανώ | |

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι: Μπαλάγκας Γεώργιος, Νταλάκας Δημήτριος, Λιόντος Νικόλαος, Μιλτιάδους Γεώργιος, Στασινός Παύλος, Παπαμιχαήλ Κων/νος, Ντέμσια Αικατερίνη, Ζυγουβέλης Παναγιώτης, Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία, Κατσαντούλα Αναστασία, Κιτσαντά Ευαγγελίτσα, Παπακίτσος Στέφανος, Ξυλογιάννης Άγγελος, Παπάζογλου Χαράλαμπος, Πετανίτης Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τοπ. Κοινότητας Πιστιανών οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημ. Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση πέντε (5) έκτακτων θεμάτων. Ο κ. Παπαιωάννου αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1^{ου} τακτικού θέματος. Ο κ. Κοσμάς βρισκόταν εκτός αίθουσας από την συζήτηση του 1^{ου} τακτικού θέματος έως και τη συζήτηση του 17^{ου} τακτικού θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 20ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως της Μητρογιάργου Μαρίνας για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων» έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Ζέρβα , ο οποίος παίρνοντας το λόγο, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής :

Στις 24-7-2017 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και της αναδόχου Μητρογεώργου Μαρίνας. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 23-5-2018. Με την αρ. 287/2018 απόφαση του Δ.Σ παρατάθηκε η περαίωση έως τις 30-6-2018.

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες κατασκευής τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων που αντιστοιχούν στο 80% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι κατά τη διάνοιξη του ρυμοτομούμενου τμήματος μεταξύ των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Μ. Αλεξάνδρου παρουσιάστηκαν απρόβλεπτες εργασίες στην καθαίρεση των κτισμάτων και την κατασκευή σκαλοπατιών, που καθυστέρησαν την πρόοδο των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 30-09-2018 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α.- Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση της αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται το αίτημα της αναδόχου Μητρογεώργου Μαρίνας και εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων» έως και τις 30-9-2018, σύμφωνα την πρόταση του κ. Αντιδημάρχου, την εισήγηση της ΤΥΔ για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 398/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμισας