

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ****Αριθ. Απόφασης: 69/2019****ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ**

**«Επί αιτήσεως της ΑΤΕΚ Δ. Τζίκηρας & ΣΙΑ ΟΕ  
αναδόχου του έργου για παράταση προθεσμίας  
περαίωσης του έργου «Εξωραϊσμός πλατείας  
Καραϊσκάκη»»**

Στην Άρτα σήμερα την εικοστή (20η) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3129/14-2-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ 5 του Ν.3852/2010.

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

**Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Λώλος Ανδρέας	Πρόεδρος	11. Γραμματικού-Παπατσιμπα Θεανώ	Μέλος
2. Πατήλας Κωνσταντίνος	Μέλος	12. Κουτρούμπα Άννα-Μαρία	«
3. Τράμπας Κωνσταντίνος	«	13. Βλάχος Μιχαήλ	«
4. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος	«	14. Κοσμάς Ηλίας	«
5. Κοτσαρίνης Μιχαήλ	«	15. Παπαλέξης Ιωάννης	«
6. Ζέρβας Κων/νος	«	16. Βασιλάκη -Μητρογιώργου Βικτωρία	«
7. Σιαφάκας Χριστόφορος	«	17. Κατσαντούλα Αναστασία	«
8. Λιλής Γεώργιος	«	18. Κίτσαντά Ευαγγελίτσα	«
9. Λιόντος Νικόλαος	«		
10. Σφήκας Δημήτριος	«		

**Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:**

1. Νταλάκας Δημήτριος	Μέλος	9. Βλάρας Γρηγόριος	Μέλος
2. Πανέτας Γεώργιος	«	10. Ξυλογιάννης Άγγελος	«
3. Καραγεώργος Γεώργιος	«	11. Παπακίτσος Στέφανος	«
4. Μιλτιάδους Γεώργιος	«	12. Παπαιωάννου Κων/νος	«
5. Στασινός Πάυλος	«	13. Μπαλάγκας Γεώργιος	«
6. Παπαμιχαήλ Κων/νος	«	14. Παπάζογλου Χαράλαμπος	«
7. Ντέμσια Αικατερίνη	«	15. Πετανίτης Δημήτριος	«
8. Ζυγουβέλης Παναγιώτης	«		

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν Πρόεδροι των Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε στην έκδοση ψηφίσματος στήριξης του Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΕΖΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ – ΡΟΔΙΑ και αφορά τη νόμιμη αξίωση του συν/σμού για την μίσθωση δημόσιου ιχθυοτροφείου «ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση τριών (3) έκτακτων θεμάτων.

Η κα Κίτσαντά και ο κ. Κοσμάς αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> τακτικού Θέματος η κα Κατσαντούλα και η κα Βασιλάκη αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 27<sup>ου</sup> τακτικού θέματος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 34<sup>ο</sup> τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως της ΑΤΕΚ Δ. Τζίκερας & ΣΙΑ ΟΕ αναδόχου του έργου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη» έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 24-1-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας του παραπάνω έργου, με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως 31-3-2019.

Στη συνέχεια διαβάστηκε η τεχνική έκθεση, στην οποία αναφέρεται:

Στις 15-11-2017 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΑΤΕΚ Δ. Τζίκερας & ΣΙΑ Ο.Ε. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 14-11-2018. Με την αρ. 657/2018 απόφαση Δ.Σ. παρατάθηκε η περαίωση έως τις 31/1/2019.

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες πλακόστρωσης, η κατασκευή της παιδικής χαράς, η τοποθέτηση των μεταλλικών κάγκελων και η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων που αντιστοιχούν στο 95% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν τις εργασίες κυρίως των μαρμάρων του μνημείου, της μπασκέτας, των κάδων απορριμμάτων και των βрусών.

Λόγω ότι διανύουμε χειμερινούς μήνες με συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις δεν μπορούν να εκτελεσθούν οι υπολειπόμενες εργασίες.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 31-3-2019 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση της αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Αποδέχεται το αίτημα της αναδόχου ΑΤΕΚ Δ. Τζίκερας & ΣΙΑ Ο.Ε. του έργου: **«Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη»** και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως στις 31-3-2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και στο σκεπτικό της παρούσας.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο  
**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 69/2019**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Άρτα αυθημερόν  
Ο Υπεύθυνος Γραφείου  
Θόδωρος Ντέμισιας