

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ****Αριθ. Απόφασης: 202/2019****ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ**

« Επί αιτήσεως του κ. ΜΠΟΥΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών»

Στην Άρτα σήμερα την δεκάτη (10η) του μηνός Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7783/5-4-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ 5 του Ν.3852/2010

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λώλος Ανδρέας	Πρόεδρος	10. Λιόντος Νικόλαος	Μέλος
2. Πατήλας Κωνσταντίνος	Μέλος	11. Σφήκας Δημήτριος	«
3. Τράμπας Κωνσταντίνος	«	12. Γραμματικού-Παπατσιμπα Θεανώ	«
4. Πανέτας Γεώργιος	«	13. Κουτρούμπα Άννα-Μαρία	«
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος	«	14. Βλάχος Μιχαήλ	«
6. Κοτσαρίνης Μιχαήλ	«	15. Βλάρας Γρηγόριος	«
7. Λιλής Γεώργιος	«	16. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα	«
8. Ζέρβας Κων/νος	«	17. Παπαιωάννου Κων/νος	«
9. Σιαφάκας Χριστόφορος	«		

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. Νταλάκας Δημήτριος	Μέλος	9. Παπαλέξης Ιωάννης	Μέλος
2. Καραγεώργος Γεώργιος	«	10. Βασιλάκη -Μητρογιώργου Βικτωρία	«
3. Μιλτιάδους Γεώργιος	«	11. Κατσαντούλα Αναστασία	«
4. Στασινός Παύλος	«	12. Παπακίτσος Στέφανος	«
5. Παπαμιχαήλ Κων/νος	«	13. Ξυλογιάννης Άγγελος	«
6. Κοσμάς Ηλίας	«	14. Μπαλάγκας Γεώργιος	«
7. Ντέμσια Αικατερίνη	«	15. Παπάζογλου Χαράλαμπος	«
8. Ζυγουβέλης Παναγιώτης	«	16. Πετανίτης Δημήτριος	«

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Γριμπόβου. Δεν παραβρέθηκαν άλλοι Πρόεδροι των Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση οχτώ (8) έκτακτων θεμάτων.

Ο κ. Βλάρας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 2^{ου} εκτάκτου θέματος ο κ. Παπαιωάννου αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1^{ου} τακτικού θέματος και η κα Κιτσαντά αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11^{ου} τακτικού θέματος.

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε να συζητηθεί το 40^ο θέμα ως 2^ο παράλληλα με το 2^ο έκτακτο θέμα, επίσης να αποσυρθεί από την ημερήσια διάταξη το 11^ο τακτικό θέμα διότι καλύφθηκε εκ ολοκλήρου η δαπάνη από το Σύλλογο «ΣΚΟΥΦΑΣ».

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 31^ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Επί αιτήσεως του κ. ΜΠΟΥΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών»** έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κ. Ζέρβα ο οποίος παίρνοντας το λόγο έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

Στις 24-10-2017 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων, Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου του έργου, Δημήτρη Μπούγα. Σύμφωνα με αυτή το έργο έπρεπε να είχε περατωθεί έως στις 24-10-2018.

Με την αριθ. 576/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως τις 24-4-2018 για την ολοκλήρωση του έργου.

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες που αντιστοιχούν στο 80% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν την κατασκευή της παιδικής χαράς στην ΤΚ Αμμοτόπου εξαιτίας της αλλαγής της θέσης της παιδικής χαράς. Συγκεκριμένα με την αριθ. 10/2016 απόφαση του Συμβουλίου της ΤΚ Αμμοτόπου ορίστηκε ως θέση της παιδικής χαράς, ο χώρος δίπλα από το γήπεδο 5x5, με βάση την οποία έγινε και η μελέτη. Στη συνέχεια με την αριθ. 16/2017 απόφαση του Συμβουλίου της ΤΚ Αμμοτόπου αποφασίστηκε η αλλαγή του χώρου κατασκευής της παιδικής χαράς. Η απόφαση ορίζει ως νέο τόπο κατασκευής, το χώρο που βρίσκεται ανάμεσα από το Δημοτικό κατάστημα και το περίπτερο. Ως εκ τούτου απαιτείται τροποποίηση της μελέτης.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 24-7-2019 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου **ΜΠΟΥΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** του έργου : **«Διαμόρφωση παιδικών χαρών»**, και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως στις 24-7-2019 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 202/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμσις