

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ****Αριθ. Απόφασης: 261/2019****ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ**

«Επί αιτήσεως της Κ/Ξ Αναστασόπουλος Θ. – Τούμπουρος Π. για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Μετατροπή πνευματικού κέντρου σε παιδικό σταθμό»»

Στην Άρτα σήμερα την εικοστή τετάρτη (24η) του μηνός Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 15.15, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9071/19-4-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρ 5 του Ν.3852/2010

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Λώλος Ανδρέας	Πρόεδρος	10. Λιόντος Νικόλαος	Μέλος
2. Πατήλας Κωνσταντίνος	Μέλος	11. Σφήκας Δημήτριος	«
3. Τράμπας Κωνσταντίνος	«	12. Κουτρούμπα Άννα-Μαρία	«
4. Πανέτας Γεώργιος	«	13. Βλάχος Μιχαήλ	«
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος	«	14. Βλάρας Γρηγόριος	«
6. Κοτσαρινής Μιχαήλ	«	15. Παπαλέξης Ιωάννης	«
7. Λιλής Γεώργιος	«	16. Κατσαντούλα Αναστασία	«
8. Ζέρβας Κων/νος	«	17. Παπάζογλου Χαράλαμπος	«
9. Σιαφάκας Χριστόφορος	«	18. Καραγεώργος Γεώργιος	«

Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. Γραμματικού- Παπασιμπα Θεανώ	Μέλος	9. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα	Μέλος
2. Μιλτιάδους Γεώργιος	«	10. Παπακίτσος Στέφανος	«
3. Στασινός Παύλος	«	11. Ξυλογιάννης Άγγελος	«
4. Παπαμιχαήλ Κων/νος	«	12. Παπαιωάννου Κων/νος	«
5. Κοσμάς Ηλίας	«	13. Μπαλάγκας Γεώργιος	«
6. Ντέμσια Αικατερίνη	«	14. Νταλάκας Δημήτριος	«
7. Ζυγουβέλης Παναγιώτης	«	15. Πετανίτης Δημήτριος	«
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία	«		

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λιμίνης. Δεν παραβρέθηκαν άλλοι Πρόεδροι των Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δέκα (12) έκτακτων θεμάτων.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι, κατά την συνεδρίαση της παράταξης Αρτινών Συνεργασία, που έγινε στις 13-4-2019 και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 2 του ν. 3852/2010 αποφασίστηκε, η διαγραφή από μέλος της Παράταξης «Αρτινών Συνεργασία» της Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρταίων κας Φωτεινής Μπούκα, καθώς και η διαγραφή του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Γαβριάς κ. Δημητρίου Τζιομάκη, αναφέροντας αναλυτικά προς τα μέλη τους λόγους

διαγραφής τους. Επίσης ανακοίνωσε ότι την κα Μπούκα θα αντικαθιστά η κα Καρανίκα και τον κ. Τζιομάκη ο κ. Λούσιας.

Ο κ. Βλάρας και ο κ. Καραγιώργος αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 1^{ου} εκτάκτου θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 31^ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως της Κ/Ξ Αναστασόπουλος Θ. – Τούμπουρος Π. για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Μετατροπή πνευματικού κέντρου σε παιδικό σταθμό» έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Ζέρβα ο οποίος παίρνοντας το λόγο έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

Στις 30-11-2017 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Μετατροπή πνευματικού κέντρου σε παιδικό σταθμό»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων, Χρήστο Τσιρογιάννη και Κ/Ξ Αναστασόπουλος Θ. –Τούμπουρος Π. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 29-11-2018.

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες που αντιστοιχούν στο 40% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν εργασίες δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, Η/Μ εργασίες, μεταλλικές κατασκευές, επενδύσεις-επιστρώσεις, διαμόρφωση αύλειου χώρου και κατασκευή παιδικής χαράς.

Οι εργασίες στο ανωτέρω έργο καθυστέρησαν λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Μετά τις βροχοπτώσεις παρατηρήθηκε στην οροφή του ισογείου, κάτω από την βεράντα του Α' ορόφου, μεγάλη υγρασία και διαπιστώσαμε ότι συνεχείς σταγόνες νερού εισέρχονται από το δώμα μέσω ρηγματώσεων στην οροφή του ισογείου. Αυτό μας αναγκάζει να προβούμε στη μόνωση του δώματος (βεράντα) προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Εργασία η οποία πρέπει να προηγηθεί των συμβατικών εργασιών. Επίσης μετά από υπόδειξη της πυροσβεστική υπηρεσίας απαιτείται τα δέντρα (πεύκα) του αύλειου να κοπούν, για να αποφευχθεί πιθανότητα φωτιάς, ή πιθανότητα πτώσης κλωναριών στη σκεπή και για να διατηρούνται καθαρές οι υδρορροές περιμετρικά του κτιρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως τις 30-10-2019 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια προτάθηκε από τον κ. Δήμαρχο η παράταση να δοθεί έως 30-7-2019.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Αποδέχεται το αίτημα της αναδόχου Κ/Ξ Αναστασόπουλος Θ. –Τούμπουρος Π. του έργου : «**Μετατροπή πνευματικού κέντρου σε παιδικό σταθμό**», και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως στις 30-7-2019 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 261/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ

*ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου*

Θόδωρος Ντέμσις