

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αριθ. Απόφασης: 386/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

«Επί αιτήσεως Περικλή Ζώτου ΕΔΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς»

Στην Άρτα σήμερα την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 20638/20-9-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.74 του Ν.4555/2019.

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Σιαφάκας Χριστόφορος | 19. Παπαλέξης Ιωάννης |
| 2. Πανέτας Γεώργιος | 20. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ) |
| 3. Κωλέτσος Παντελής | 21. Αγγέλης Χρήστος |
| 4. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | 22. Σπάκα Χριστίνα |
| 5. Τράμπας Κωνσταντίνος | 23. Σκανδάλης Ευάγγελος |
| 6. Χρηστούλης Σωτήριος | 24. Τσαρακλημάνης Σπύρος |
| 7. Ευαγγέλου Δημήτριος | 25. Μπαλάγκας Γεώργιος |
| 8. Κοτσαρίνης Μιχαήλ | 26. Μάρος Κωνσταντίνος |
| 9. Σφήκας Δημήτριος | 27. Καραγεωργός Γεώργιος |
| 10. Γαλάνης Παναγιώτης | 28. Νταλάκας Δημήτριος |
| 11. Λιόντος Νικόλαος | 29. Κοσμάς Ηλίας |
| 12. Μπουκουβάλας Γεώργιος | 30. Καλλώνης Ευστράτιος |
| 13. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | 31. Ζιώβας Βησσαρίων |
| 14. Γιώτης Χρήστος | 32. Κιτσσαντά Ευαγγελίτσα |
| 15. Μιχάλης Αθανάσιος | 33. Παπακίτσος Στέφανος |
| 16. Βασιλάκης Σωτήριος | |
| 17. Πλατσούκας Απόστολος | |
| 18. Χουλιάρα Χαρίκλεια | |

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι : Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αρταίων, Αμμοτόπου, Βίγλας, Γαβριάς, Καλαμιάς, Κωστακίων, Ροδαυγής, Πολυδρόσου και Δαφνωτής οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημ. Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσις για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση για την συζήτηση των θεμάτων 17^ο 18^ο 19^ο 20^ο και 21^ο παραβρέθηκε και η κα Διευθύντρια της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δύο (2) εκτάκτων θεμάτων και την απόσυρση από την ημερήσια διάταξη των αριθ. 11^{ου}, 12^{ου} και 14^{ου} τακτικών θεμάτων τα οποία αφορούν:

11^ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.129/2011)

12^ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.130/2011)

14^ο:α) Έγκριση συνδιοργάνωσης του «4^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων» από τον Δήμο Αρταίων, σε συνεργασία με το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις Μητροπόλεις Άρτας, Ιωαννίνων και Νικοπόλεως & Πρεβέζης και την Περιφέρεια Ηπείρου. β) Κάλυψη δαπάνης για παραγωγή έντυπου διαφημιστικού υλικού για το «4^ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων»

Ο κ. Κοσμάς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} έκτακτου θέματος ενώ ο κ. Παπακίτσος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} τακτικού θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 24ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης « **Επί αιτήσεως Περικλή Ζώτου ΕΔΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς**» έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 14-5-2019 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως 30-10-2019.

Στη συνέχεια διαβάστηκε η τεχνική έκθεση στην οποία αναφέρεται:

Στις 19 -- 6 -2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή τον έργου «**Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς**» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κου Χρήστο Τσιρογιάννη και του κου. Περικλή Χρ. Ζώτου αναδόχου του ανωτέρω έργου. Σύμφωνα με **αυτή** το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 19 /06 /2019.

Στις 14-5-2019 ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθ. πρωτ. 10560 αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου έως 30-10-2019. Στις 28-5-2019 η Τεχνική υπηρεσία **του** Δήμου με έγγραφό της εισηγήθηκε **θετικά** την πιο πάνω παράταση.

Κατά το διάστημα που μεσολάβησε λόγω των Δημοτικών εκλογών δεν εξετάστηκε το θέμα της παράτασης από το συμβούλιο για το λόγο ότι το διάστημα αυτό το Δ. Σ. εξέτασε μόνο τα επείγοντα θέματα. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος στις 14-8-2019 επανέρχεται με νέα αίτηση παράτασης προθεσμίας για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 90% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Οι λόγοι για τούς οποίους ζητείται η παράταση είναι η καθυστέρηση της παραλαβής του περιφράγματος (δικτυωτό έλασμα -- μετάλ ντεπλουαγιέ) που απαιτεί η μελέτη, λόγω έλλειψης τη δεδομένη χρονική περίοδο. Η παραλαβή αναμένεται **να** γίνει στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση έως τις 30/11/2019 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επί των καταμετρηθέντων

Α. Αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου Περικλή Χρ. Ζώτου του έργου: **«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς»** και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως στις 30-11-2019 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 386/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ

*ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου*

Θόδωρος Ντέμσις