

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ****Αριθ. Απόφασης:387/2019****ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ****«Επί αιτήσεως Χρήστου Αλυμάρα για παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άμω Πόλη"»**

Στην Άρτα σήμερα την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 20638/20-9-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.74 του Ν.4555/2019.

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

**Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι**

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Σιαφάκας Χριστόφορος               | 19. Παπαλέξης Ιωάννης                     |
| 2. Πανέτας Γεώργιος                   | 20. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ) |
| 3. Κωλέτσος Παντελής                  | 21. Αγγέλης Χρήστος                       |
| 4. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος             | 22. Σπάκα Χριστίνα                        |
| 5. Τράμπας Κωνσταντίνος               | 23. Σκανδάλης Ευάγγελος                   |
| 6. Χρηστούλης Σωτήριος                | 24. Τσαρακλημάνης Σπύρος                  |
| 7. Ευαγγέλου Δημήτριος                | 25. Μπαλάγκας Γεώργιος                    |
| 8. Κοτσαρίνης Μιχαήλ                  | 26. Μάρος Κωνσταντίνος                    |
| 9. Σφήκας Δημήτριος                   | 27. Καραγεωργός Γεώργιος                  |
| 10. Γαλάνης Παναγιώτης                | 28. Νταλάκας Δημήτριος                    |
| 11. Λιόντος Νικόλαος                  | 29. Κοσμάς Ηλίας                          |
| 12. Μπουκουβάλας Γεώργιος             | 30. Καλλώνης Ευστράτιος                   |
| 13. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | 31. Ζιώβας Βησσαρίων                      |
| 14. Γιώτης Χρήστος                    | 32. Κιτσσαντά Ευαγγελίτσα                 |
| 15. Μιχάλης Αθανάσιος                 | 33. Παπακίτσος Στέφανος                   |
| 16. Βασιλάκης Σωτήριος                |   |
| 17. Πλατσούκας Απόστολος              |   |
| 18. Χουλιάρα Χαρίκλεια                |   |

**Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: Κανένας**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αρταίων, Αμμοτόπου, Βίγλας, Γαβριάς, Καλαμιάς, Κωστακίων, Ροδαυγής, Πολυδρόσου και Δαφνωτής οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Δημ. Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσις για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση για την συζήτηση των θεμάτων 17<sup>ο</sup> 18<sup>ο</sup> 19<sup>ο</sup> 20<sup>ο</sup> και 21<sup>ο</sup> παραβρέθηκε και η κα Διευθύντρια της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση δύο (2) εκτάκτων θεμάτων και την απόσυρση από την ημερήσια διάταξη των αριθ. 11<sup>ου</sup>, 12<sup>ου</sup> και 14<sup>ου</sup> τακτικών θεμάτων τα οποία αφορούν:

11<sup>ο</sup>: Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.129/2011)

12<sup>ο</sup>: Τροποποίηση συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (αριθμ.130/2011)

14<sup>ο</sup>:α) Έγκριση συνδιοργάνωσης του «4<sup>ου</sup> Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων» από τον Δήμο Αρταίων, σε συνεργασία με το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις Μητροπόλεις Άρτας, Ιωαννίνων και Νικοπόλεως & Πρεβέζης και την Περιφέρεια Ηπείρου. β) Κάλυψη δαπάνης για παραγωγή έντυπου διαφημιστικού υλικού για το «4<sup>ο</sup> Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων»

Ο κ. Κοσμάς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> έκτακτου θέματος ενώ ο κ. Παπακίτσος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> τακτικού θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 25ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης « **Επί αιτήσεως Χρήστου Αλυμάρα για παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη**» έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 23-7-2019 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως 9-11-2019.

Την 10<sup>η</sup> του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη, υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου, «Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη», μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του κ. Αλυμάρα Χρήστου, ΕΔΕ. Σύμφωνα με αυτή, το έργο θα έπρεπε να περατωθεί σε ΔΕΚΑ μήνες, ήτοι την 9<sup>η</sup> Μαΐου του 2019.

Ακόμη

1) Με τη με αριθμ. 228/2019 απόφαση του Δ.Σ.εδόθη παράταση για την περαίωση των εργασιών έως την 9-7-2019.(1<sup>η</sup> παράταση)

2) Με τη με αριθμ. 301/2019 απόφαση του Δ.Σ εδόθη παράταση έως την 9-9-2019 (2<sup>η</sup> παράταση)

3) Με την αριθμ.5/174/5-6-2019 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου ο οποίος περιελάμβανε αυξομειώσεις.

4) Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί το 97 % περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.Συγκεκριμένα δεν έχουν τοποθετηθεί κιγκλιδώματα και ΣΑΟ. Τα παραπάνω δεν τοποθετήθηκαν εγκαίρως,διότι υπήρχαν διάφορα προβλήματα με τις προσαρμογές στις ιδιοκτησίες, οι οποίες έπρεπε να ολοκληρωθούν πριν την τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων και των ΣΑΟ.

Κατόπιν τούτων, εισηγούμεστε να δοθεί **δύο μήνες** παράταση για την περαίωση του έργου, ήτοι έως την **09 Νοεμβρίου 2019 (9-11-2019)**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Επί των καταμετρηθέντων

Α. Αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου Αλυμάρα Χρήστου ΕΔΕ του έργου: **«Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άμω Πόλη»** και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως στις 9-11-2019 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 387/2019**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ**

*ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Άρτα αυθημερόν  
Ο Υπεύθυνος Γραφείου*

*Θόδωρος Ντέμσις*