

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Άρτα 05/11/2019

Αριθμός πρωτοκόλλου 24633/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ****Αριθ. Απόφασης: 437/2019****ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ****«Επί αιτήσεως Μπούγα Δημητρίου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών»»**

Στην Άρτα σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 23148/17-10-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 133-19.07.2018)

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Σιαφάκας Χριστόφορος | 18. Παπαλέξης Ιωάννης |
| 2. Πανέτας Γεώργιος | 19. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ) |
| 3. Κωλέτσος Παντελής | 20. Αγγέλης Χρήστος |
| 4. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | 21. Σπάκα Χριστίνα |
| 5. Τράμπας Κωνσταντίνος | 22. Σκανδάλης Ευάγγελος |
| 6. Χρηστούλης Σωτήριος | 23. Τσαρακλημάνης Σπύρος |
| 7. Ευαγγέλου Δημήτριος | 24. Μπαλάγκας Γεώργιος |
| 8. Κοτσαρίνης Μιχαήλ | 25. Μάρος Κωνσταντίνος |
| 9. Γαλάνης Παναγιώτης | 26. Νταλάκας Δημήτριος |
| 10. Λιόντος Νικόλαος | 27. Κοσμάς Ηλίας |
| 11. Μπουκουβάλας Γεώργιος | 28. Καλλώνης Ευστράτιος |
| 12. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | 29. Ζιώβας Βησσαρίων |
| 13. Γιώτης Χρήστος | 30. Κίτσσαντά Ευαγγελίτσα |
| 14. Μιχάλης Αθανάσιος | 31. Παπακίτσος Στέφανος |
| 15. Βασιλάκης Σωτήριος | |
| 16. Πλατσούκας Απόστολος | |
| 17. Χουλιάρα Χαρίκλεια | |

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1) Σφήκας Δημήτριος 2) Καραγεώργος Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Βίγλας Γαβριάς Γριμπόβου Καλαμιάς Καλογερικού Καμπής Κωστακίων Πολυδρόσου και Στρογγυλής οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου εργαζομένων του Δήμου Αρταίων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης του Ζαππείου Μεγάρου.

Κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημ. Συμβούλιο, τρία (3) ψηφίσματα κατά του άρθρου 179 του «Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου» από το σωματείο εργαζομένων στο Δήμο από την παράταξη, Δημοτική Αναγέννηση και από την παράταξη, Ριζοσπαστική Δημοτική Αλλαγή.

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση ενός (1) εκτάκτου θέματος.

Ο κ. Παπακίτσος αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1^{ου} Τακτικού θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 40ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Επί αιτήσεως Μπούγα Δημητρίου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών»** έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 20-9-2019 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως 24-11-2019.

Στη συνέχεια διαβάστηκε η τεχνική έκθεση στην οποία αναφέρεται:

Στις 24-10-2017 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων, Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου του έργου, Δημήτρη Μπούγα. Σύμφωνα με αυτή το έργο έπρεπε να είχε περατωθεί έως στις 24-10-2018.

Με την αριθ. 576/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως τις 24-4-2019. Με την αριθ. 202/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως τις 24-7-2019. Με την αριθ. 338/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως τις 24-9-2019 για την ολοκλήρωση του έργου.

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες άνω του 95% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Εκκρεμούν τελικοί έλεγχοι των οργάνων παιδικής χαράς.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 24-11-2019 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται το αίτημα του Μπούγα Δημητρίου αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση παιδικών χαρών» και εγκρίνει την παράταση περαίωσης του έργου έως 24-11-2019.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 437/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου
Θόδωρος Ντέμσιος