

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Άρτα 05/11/2019

Αριθμός πρωτοκόλλου 24636/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ****Αριθ. Απόφασης: 438/2019****ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ****«Επί αιτήσεως Αλυμάρα Χρήστου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο κάθετη & οριζόντια σήμανση διαγραμμίσεις στηθαία ασφαλείας κάγκελα κλπ»»**

Στην Άρτα σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 23148/17-10-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 133-19.07.2018)

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Σιαφάκας Χριστόφορος | 18. Παπαλέξης Ιωάννης |
| 2. Πανέτας Γεώργιος | 19. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ) |
| 3. Κωλέτσος Παντελής | 20. Αγγέλης Χρήστος |
| 4. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | 21. Σπάκα Χριστίνα |
| 5. Τράμπας Κωνσταντίνος | 22. Σκανδάλης Ευάγγελος |
| 6. Χρηστούλης Σωτήριος | 23. Τσαρακλημάνης Σπύρος |
| 7. Ευαγγέλου Δημήτριος | 24. Μπαλάγκας Γεώργιος |
| 8. Κοτσαρίνης Μιχαήλ | 25. Μάρος Κωνσταντίνος |
| 9. Γαλάνης Παναγιώτης | 26. Νταλάκας Δημήτριος |
| 10. Λιόντος Νικόλαος | 27. Κοσμάς Ηλίας |
| 11. Μπουκουβάλας Γεώργιος | 28. Καλλώνης Ευστράτιος |
| 12. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | 29. Ζιώβας Βησσαρίων |
| 13. Γιώτης Χρήστος | 30. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα |
| 14. Μιχάλης Αθανάσιος | 31. Παπακίτσος Στέφανος |
| 15. Βασιλάκης Σωτήριος | |
| 16. Πλατσούκας Απόστολος | |
| 17. Χουλιάρα Χαρίκλεια | |

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1) Σφήκας Δημήτριος 2) Καραγεώργος Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Βίγλας Γαβριάς Γριμπόβου Καλαμιάς Καλογερικού Καμπής Κωστακίων Πολυδρόσου και Στρογγυλής οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσις για την τήρηση των πρακτικών.

Παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου εργαζομένων του Δήμου Αρταίων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης του Ζαππείου Μεγάρου.

Κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημ. Συμβούλιο, τρία (3) ψηφίσματα κατά του άρθρου 179 του «Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου» από το σωματείο εργαζομένων στο Δήμο από την παράταξη, Δημοτική Αναγέννηση και από την παράταξη, Ριζοσπαστική Δημοτική Αλλαγή.

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση ενός (1) εκτάκτου θέματος.

Ο κ. Παπακίτσος αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1^{ου} Τακτικού θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 41ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως Αλυμάρα Χρήστου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο κάθετη & οριζόντια σήμανση διαγραμμίσεις στηθαία ασφαλείας κάγκελα κλπ» έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 4-10-2019 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως 23-11-2019.

Στις 24-7-2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κλπ)»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου Αλυμάρα Χρήστου. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 23-7-2019.

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί όλες οι εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων σε διάφορα επικίνδυνα σημεία του Δήμου που αντιστοιχούν στο 77% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν επί το πλείστον τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι οι θέσεις τοποθέτησης των στηθαίων ασφαλείας είναι σε πολλά διάσπαρτα σημεία σε όλο το Δήμο Αρταίων με συνέπεια να απαιτούνται πολλές αυτοψίες για την υπόδειξη των θέσεων τοποθέτησης, οι οποίες λόγω φόρτου εργασίας δεν μπορούσαν να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 23-11-2019 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται το αίτημα του Αλυμάρα Χρήστου αναδόχου του έργου: **«Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κλπ) »** και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως στις 23-11-2019 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 438/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμσιος