

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Άρτα 05/11/2019

Αριθμός πρωτοκόλλου 24641/2019

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ****Αριθ. Απόφασης: 440/2019****ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ****«Επί αιτήσεως Λάμπρου Γεωργούλα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση στέγης εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας»»**

Στην Άρτα σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 23148/17-10-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 133-19.07.2018)

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

**Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι**

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Σιαφάκας Χριστόφορος               | 18. Παπαλέξης Ιωάννης                     |
| 2. Πανέτας Γεώργιος                   | 19. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ) |
| 3. Κωλέτσος Παντελής                  | 20. Αγγέλης Χρήστος                       |
| 4. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος             | 21. Σπάκα Χριστίνα                        |
| 5. Τράμπας Κωνσταντίνος               | 22. Σκανδάλης Ευάγγελος                   |
| 6. Χρηστούλης Σωτήριος                | 23. Τσαρακλημάνης Σπύρος                  |
| 7. Ευαγγέλου Δημήτριος                | 24. Μπαλάγκας Γεώργιος                    |
| 8. Κοτσαρίνης Μιχαήλ                  | 25. Μάρος Κωνσταντίνος                    |
| 9. Γαλάνης Παναγιώτης                 | 26. Νταλάκας Δημήτριος                    |
| 10. Λιόντος Νικόλαος                  | 27. Κοσμάς Ηλίας                          |
| 11. Μπουκουβάλας Γεώργιος             | 28. Καλλώνης Ευστράτιος                   |
| 12. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | 29. Ζιώβας Βησσαρίων                      |
| 13. Γιώτης Χρήστος                    | 30. Κίτσσαντά Ευαγγελίτσα                 |
| 14. Μιχάλης Αθανάσιος                 | 31. Παπακίτσος Στέφανος                   |
| 15. Βασιλάκης Σωτήριος                |   |
| 16. Πλατσούκας Απόστολος              |   |
| 17. Χουλιάρα Χαρίκλεια                |   |

**Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1) Σφήκας Δημήτριος 2) Καραγεώργος Γεώργιος**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Βίγλας Γαβριάς Γριμπόβου Καλαμιάς Καλογερικού Καμπής Κωστακίων Πολυδρόσου και Στρογγυλής οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών.

Παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου εργαζομένων του Δήμου Αρταίων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης του Ζαππείου Μεγάρου.

Κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημ. Συμβούλιο, τρία (3) ψηφίσματα κατά του άρθρου 179 του «Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου» από το σωματείο εργαζομένων στο Δήμο από την παράταξη, Δημοτική Αναγέννηση και από την παράταξη, Ριζοσπαστική Δημοτική Αλλαγή.

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση ενός (1) εκτάκτου θέματος.

Ο κ. Παπακίτσος αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> Τακτικού θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 43ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Επί αιτήσεως Λάμπρου Γεωργούλα για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση στέγης εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης Αθλητικού Κέντρου Άρτας»** έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 30-9-2019 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως 30-4-2020.

Στη συνέχεια διαβάστηκε η τεχνική έκθεση στην οποία αναφέρεται:

Στις 3 – 8 -2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Γεωργούλα Λάμπρου, ανάδοχο του έργου . Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 3 /2 /2019.

Με την αριθ. 302 /2019 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-9-2019.

Με την αριθ. Πρωτ. 4576/26-3-2019 απόφαση της Δ/ντριας της ΤΥΔ δόθηκε εντολή για τη διακοπή των εργασιών

Με την αριθ. Πρωτ. 14621/4-7-2019 απόφαση της Δ/ντριας της ΤΥΔ δόθηκε εντολή για τη συνέχιση των εργασιών. Η διακοπή των εργασιών διήρκεσε συνολικά 100 μέρες.

Στις 30-9-2019 ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθ. πρωτ. 21274 αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου έως 30-4-2020.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 80% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Βάση του Ν. 4412/2016 δικαιούται αυτοδίκαια παράταση περαίωσης (λόγω διακοπής εργασιών) (100) εκατό μέρες ήτοι έως 9-1-2020. Όμως λόγω και της ελλιπούς χρηματοδότησης του έργου, πρόταση της υπηρεσίας μας είναι να δοθεί παράταση περαίωσης έως τις 30/04/2020 όπως αιτείται και ο ανάδοχος.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση έως τις 30/4/2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Αποδέχεται το αίτημα του Λάμπρου Γεωργούλα αναδόχου του έργου: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΑΣ**» και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως στις 30-4-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο  
**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 440/2019**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ**

*ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Άρτα αυθημερόν  
Ο Υπεύθυνος Γραφείου  
Θόδωρος Ντέμσις*