

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Άρτα 25/11/2019

Αριθμός πρωτοκόλλου 26516/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ****Αριθ. Απόφασης: 489/2019****ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ****«Επί αιτήσεως Περικλή Ζώτου ΕΔΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακικούς»**

Στην Άρτα σήμερα την δεκάτη ογδόη (18η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 25635/14-11-2019 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 ΦΕΚ.133/19.07.2018)

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Σιαφάκας Χριστόφορος | 18. Παπαλέξης Ιωάννης |
| 2. Πανέτας Γεώργιος | 19. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία (Βίκυ) |
| 3. Κωλέτσος Παντελής | 20. Σπάκα Χριστίνα |
| 4. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος | 21. Μπαλάγκας Γεώργιος |
| 5. Τράμπας Κωνσταντίνος | 22. Μάρος Κωνσταντίνος |
| 6. Χρηστούλης Σωτήριος | 23. Καραγεώργος Γεώργιος |
| 7. Σφήκας Δημήτριος | 24. Νταλάκας Δημήτριος |
| 8. Ευαγγέλου Δημήτριος | 25. Κοσμάς Ηλίας |
| 9. Κοτσαρίνης Μιχαήλ | 26. Καλλώνης Ευστράτιος |
| 10. Γαλάνης Παναγιώτης | 27. Ζιώβας Βησσαρίων |
| 11. Μπουκουβάλας Γεώργιος | 28. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα |
| 12. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | |
| 13. Χρήστος | |
| 14. Αθανάσιος | |
| 15. Σωτήριος | |
| 16. Απόστολος | |
| 17. Χουλιάρα Χαρίκλεια | |

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1)Λόντος Νικόλαος 2)Σκανδάλης Ευάγγελος 3)Αγγέλης Χρήστος 4)Τσαρακλιμάνης Σπύρος 5)Παπακίτσος Στέφανος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αρταίων, Καλαμιάς, Καμπής και Κωστακίων. Οι υπόλοιποι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσις για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν φοιτητές του Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα και έθεσαν υπόψη του Συμβουλίου τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ομόφωνα το Συμβούλιο αποφάσισε για τη συζήτηση τριών (3) εκτάκτων θεμάτων. Η κα Κιτσαντά αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος ενώ ο κ. Κοσμάς αποχώρησε μετά την συζήτηση του 11^{ου} θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 26ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Επί αιτήσεως Περικλή Ζώτου ΕΔΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς»** έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 8-11-2019 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως 30-1-2020

Στην εισήγηση της ΤΥΔ αναφέρονται τα εξής:

Στις 19 – 6 -2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κου. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κου. Περικλή Χρ. Ζώτου αναδόχου του ανωτέρω έργου. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 19 /06 /2019.

Με την αριθ. 386 /2019 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-11-2019.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 95% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Όμως λόγω μικρών αποθεμάτων σε δικτυωτά ελάσματα τύπου «μετάλ ντεπλουαγιέ», έχει απομείνει πολύ μικρό μήκος για να ολοκληρωθεί η περίφραξη, ώστε να είναι δυνατή και η τοποθέτηση της πόρτας.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση έως τις 30/1/2020 για να ολοκληρωθεί το έργο

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.3852/10, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία οι κ.κ. Καλλώνης και Ζιώβας ψήφισαν παρών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Αποδέχεται το αίτημα της Περικλή Ζώτου ΕΔΕ για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου **«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς»** και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως στις 30/1/2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 489/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Άρτα αυθημερόν
 Ο Υπεύθυνος Γραφείου

Θόδωρος Ντέμσις