

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αριθ. Απόφασης 305/2019

ΑΔΑ:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 39^ο/2019 ΤΗΣ 3^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης της προμήθειας -
Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών ,του Δήμου
Αρταίων>>.**

Στην Άρτα, σήμερα την 3-12-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 26685/28-11-2019 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Σιαφάκας Χριστόφορος
(Πρόεδρος)
- 2.- Χαρακλιάς Κων/νος
- 3.- Κοτσαρίνης Μιχαήλ
- 4.- Χρηστούλης Σωτήριος
- 5.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη
(Τζένη)
- 6 . Βασιλάκη –Μητρογιώργου
Βικτωρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.-Χρήστος Τσιρογιάννης
- 2.-Σφήκας Δημήτριος
- 3.-Λιόντος Νικόλαος
- 4.-Κοσμάς Ηλίας
- 5.-Καλλώνης Ευστράτιος

Απουσίαζαν από την συνεδρίαση ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης και οι Δημοτικοί σύμβουλοι Σφήκας Δημήτριος , Λιόντος Νικόλαος, Κοσμάς Ηλίας και Καλλώνης Ευστράτιος. Για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 παρ.1&2 παρόντες ήταν οι Κοτσαρίνης Μιχαήλ, Χρηστούλης Σωτήριος αναπληρωματικά μέλη της

Οικονομικής Επιτροπής.

Καθήκοντα προέδρου άσκησε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Χριστόφορος Σιαφάκας.Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 11^ο τακτικό θέμα είπε:Την 25-11-2019 ημέρα Δευτέρα συνεδρίασε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Τεχνικής Υπηρεσίας που συγκροτήθηκε με την 335/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την αίτηση παράτασης της εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ για την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Αρταίων (αρ. 11587/23-05-2019 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ αυτής και του Δημάρχου Αρταίων).

Την επιτροπή αποτελούν οι:

- 1) Θεόδωρος Μπαλατσούκας
- 2) Ιωάννης Λάμπρου
- 3) Δημήτριος Ζαχάρης

Η Επιτροπή **Λαμβάνοντας** υπ' όψη:

1. το άρθρο 221, παρ.3 &11(β) του Ν.4412/2016 περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής
2. το άρθρο 206 του Ν.4412/2016
3. την αρ.11587/2019 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δημάρχου Αρταίων για την ανωτέρω προμήθεια με συμβατικό χρόνο παράδοσης την 14-11-2019
4. Την αριθμ. 262/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης της προμήθειας «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών, του Δήμου Αρταίων» έως 14-12-2019
5. την από 19-11-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας η οποία υποβλήθηκε για την παράταση ισχύος του χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως 14/03/2020

Γνωμοδοτεί ότι:

Α) μπορεί να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας μέχρι

14 -03-2020 διότι:

- η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή. (άρθρο 132 παρ.γ του Ν.4412/2016).

Όπως είχαμε αναφέρει και στην από 5/11/2019 γνωμοδότησή μας, στα πλαίσια υλοποίησης της παραπάνω προμήθειας έχει παραδοθεί και τοποθετηθεί το σύνολο των υλικών που προβλέπεται σε δέκα επτά από τις είκοσι έξι παιδικές χαρές. Ο εξοπλισμός των υπόλοιπων εννέα παιδικών χαρών βρίσκεται σε αποθήκες της εταιρείας στην Άρτα και ως εκκρεμότητα παραμένει η τοποθέτηση τους. Η καθυστέρηση οφείλεται στην αντίστοιχη καθυστέρηση της παράλληλης εργολαβίας που εκτελείται από το Δήμο μας με αρ. πρωτ. Σύμβασης έργου 9802/6-5-2019 και τίτλο «Ολοκλήρωση Διαμόρφωσης Παιδικών Χαρών Δήμου Άρταίων». Συγκεκριμένα μέσω αυτής θα έπρεπε να εκτελεστούν πρώτα απαραίτητως κάποιες εργασίες διαμόρφωσης των χώρων και στη συνέχεια να γίνει η τοποθέτηση των οργάνων από την ανάδοχο εταιρεία. Όμως οι άσχημες καιρικές συνθήκες με τις πολλές βροχοπτώσεις δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών το διάστημα από 14/11/2019 έως 14/12/2019.

- Η τροποποίηση δε μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Δεν υπάρχει τροποποίηση ούτε του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας, ούτε του κόστους.
- Το χρονικό διάστημα της παράτασης που συνολικά είναι 4 μήνες είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης που ήταν 6 μήνες.

Β) Δεν επιβάλλεται να επιβληθούν κυρώσεις στον ανάδοχο διότι, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε και στην περίπτωση Α), σοβαροί λόγοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/2019 και το από 25-11-2019 πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Να εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας μέχρι 14 -03-2020 διότι:

- η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή. (άρθρο 132 παρ.γ του Ν.4412/2016).
Όπως είχαμε αναφέρει και στην από 5/11/2019 γνωμοδότησή μας, στα πλαίσια υλοποίησης της παραπάνω προμήθειας έχει παραδοθεί και τοποθετηθεί το σύνολο των υλικών που προβλέπεται σε δέκα επτά από τις είκοσι έξι παιδικές χαρές. Ο εξοπλισμός των υπόλοιπων εννέα παιδικών χαρών βρίσκεται σε αποθήκες της εταιρείας στην Άρτα και ως εκκρεμότητα παραμένει η τοποθέτηση τους. Η καθυστέρηση οφείλεται στην αντίστοιχη καθυστέρηση της παράλληλης εργολαβίας που εκτελείται από το Δήμο μας με αρ. πρωτ. Σύμβασης έργου 9802/6-5-2019 και τίτλο «Ολοκλήρωση Διαμόρφωσης Παιδικών Χαρών Δήμου Άρταίων». Συγκεκριμένα μέσω αυτής θα έπρεπε να εκτελεστούν πρώτα απαραίτητως κάποιες εργασίες διαμόρφωσης των χώρων και στη συνέχεια να γίνει η τοποθέτηση των οργάνων από την ανάδοχο εταιρεία. Όμως οι άσχημες καιρικές συνθήκες με τις πολλές βροχοπτώσεις δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών το διάστημα από 14/11/2019 έως 14/12/2019.
- .
- Η τροποποίηση δε μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Δεν υπάρχει τροποποίηση ούτε του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας, ούτε του κόστους.
- Το χρονικό διάστημα της παράτασης που συνολικά είναι 4 μήνες είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης που ήταν 6 μήνες.

Β.Αποφασίζει ότι δεν επιβάλλεται να επιβληθούν κυρώσεις στον ανάδοχο διότι, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε και στην περίπτωση Α), σοβαροί λόγοι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας.

Γ. Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 305/2019

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Ευάγγελος Αγγέλης