

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ****Αριθ. Απόφασης: 58/2020****ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ**

«Επί αιτήσεως του Γεωργίου Μπαλαούρα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β' Φάση)»

Στην Άρτα σήμερα την (9η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4937/5-3-2020 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν.4555/18 ΦΕΚ.133/19.07.2018).

Παρόντος του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι :

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Τράμπας Κωνσταντίνος	Πρόεδρος ΔΣ	18. Παπαλέξης Ιωάννης	Μέλος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος	Μέλος	19. Αγγέλης Χρήστος	«
3. Πανέτας Γεώργιος	«	20. Βασιλάκη-Μητρογεώργου Βικτωρία	«
4. Κωλέτσος Παντελής	«	21. Σκανδάλης Ευάγγελος	«
5. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος	«	22. Σπάκα Χριστίνα	«
6. Λόντος Νικόλαος	«	23. Μάρος Κωνσταντίνος	«
7. Χρηστούλης Σωτήριος	«	24. Κοσμάς Ηλίας	«
8. Ευαγγέλου Δημήτριος	«	25. Καλλώνης Ευστράτιος	«
9. Κοτσαρίνης Μιχαήλ	«	26. Ζιώβας Βησσαρίων	«
10. Γαλάνης Παναγιώτης	«		
11. Μπουκουβάλας Γεώργιος	«		
12. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)	«		
13. Γιώτης Χρήστος	«		
14. Χουλιάρη Χαρίκλεια	«		
15. Βασιλάκης Σωτήριος	«		
16. Μιχάλης Αθανάσιος	«		
17. Απόστολος Πλατσούκας	«		

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1) Σφήκας Δημήτριος 2) Καραγεώργος Γεώργιος 3) Μπαλάγκας Γεώργιος 4) Νταλάκας Δημήτριος 5) Τσαρακλιμάνης Σπύρος 7) Κιτσαντά Ευαγγελίτσα 8) Παπακίτσος Στέφανος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Γριμπόβου, οι υπόλοιποι Πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κων/νος Ζέρβας, και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσις για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν μέλη του Συλλόγου ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ζητώντας να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση σχετικά με την παραχώρηση κτιρίου για στέγαση του Συλλόγου. Το αίτημά τους για συζήτηση και λήψη απόφασης δεν έγινε αποδεκτό.

Ο κ. Σκανδάλης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3^{ου} τακτικού θέματος, οι κ.κ. Παπαλέξης Αγγέλης Σκανδάλης αποχώρησαν μετά της συζήτησης του 10^{ου} τακτικού θέματος και οι κ.κ. Κοσμάς και Μάρος αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 20^{ου} θέματος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3^ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Επί αιτήσεως του Γεωργίου Μπαλαούρα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β' Φάση)"»** έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 17-2-20 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως 15-11-2020.

Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη η εισήγηση της ΤΥΔ στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Στις 15 – 3 -2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β' φάση)»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Γεωργίου Μπαλαούρα εκπρόσωπου της ανάδοχο εταιρείας του παραπάνω έργου. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 15 /3 /2020.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 60% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου και του Χειμώνα οι καιρικές συνθήκες ήταν άσχημες και δυσχέραιναν την κατασκευή του έργου, καθώς επίσης ήταν αδύνατη η κατασκευή αύλακα από σκυρόδεμα λόγω αρδευτικής περιόδου. Αποτέλεσμα αυτό ήταν να μην είναι εφικτή η αποπεράτωση αυτού μέσα στο συμβατικό χρόνο.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση έως τις 15/11-/2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος πρότεινα να δοθεί παράταση έως 31-5-2020.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.4555/2018, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου την εισήγηση της ΤΥΔ και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία οι κ.κ. Καλλώνης και Ζιώβας ψήφισαν παρών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αποδέχεται το αίτημα του **Γεωργίου Μπαλαούρα** αναδόχου του έργου: **«"Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β' Φάση)"»** και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως στις 31-05-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 58/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ

*ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Άρτα αυθημερόν
Ο Υπεύθυνος Γραφείου
Θόδωρος Ντέμσιας*