



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ 24<sup>ο</sup>/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 26<sup>ης</sup> Μαΐου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

**Αριθ. Απόφασης 185/2020**

**ΘΕΜΑ: «Επί αιτήσεως του Ιωάννη Γ. Γαλάνη Ε.Δ.Ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου: «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»**

**ΑΔΑ:**

Στην Άρτα, σήμερα την 26<sup>η</sup> Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 9700/21-5-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι (6) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (**Πρόεδρος**)
- 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος
- 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
- 4.- Χρηστούλης Σωτήριος
- 5.- Κοτσαρίνης Μιχαήλ
- 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.- Ταπραντζή-Κοΐλια Πολυξένη (Τζένη)
- 2.- Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος

Απουσίαζαν από την συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σφήκας Δημήτριος και Λιόντος Νικόλαος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρηστούλης Σωτήριος και Κοτσαρίνης Μιχαήλ αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν τέσσερα (4) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 12<sup>ο</sup> τακτικό θέμα: « **Επί αιτήσεως του Ιωάννη Γ. Γαλάνη Ε.Δ.Ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»** έθεσε υπόψη της επιτροπής την από 27-4-2020 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου, με την οποία ζητά παράταση περαίωσης του έργου έως 6-7-2020. Στην εισήγηση της υπηρεσίας αναφέρονται τα εξής: Στις **06-05-2019** υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «**Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων**» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων, Χρήστου Τσιρογιάννη και του Ιωάννη Γ. Γαλάνη Ε.Δ.Ε. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις **6-05-2020**. Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες που αντιστοιχούν στο 80% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν εργασίες δευτερευούσης σημασίας όπως τοποθέτηση στις παιδικές χαρές πληροφοριακών πινακίδων, παγκακίων, κάδων απορριμμάτων. Οι ανωτέρω εργασίες καθυστέρησαν λόγω της διακοπής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και εφοδιασμού αυτών εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως τις 6-07-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολουθώντας ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.4555/2018, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου την εισήγηση της ΤΥΔ

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Αποδέχεται το αίτημα του Ιωάννη Γ. Γαλάνη αναδόχου του έργου: «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων» και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως στις 6-7-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 185 /2020**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Άρτα αυθιμερόν  
Με εντολή  
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης