

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ 24^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 26^{ης} Μαΐου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

Αριθ. Απόφασης 186 /2020

ΘΕΜΑ: «Επί αιτήσεως της εταιρείας Λάμπρος Γεωργούλας Ε.Δ.Ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου: "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

ΑΔΑ:

Στην Άρτα, σήμερα την 26^η Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 9700/21-5-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (**Πρόεδρος**)
- 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος
- 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
- 4.- Χρηστούλης Σωτήριος
- 5.- Κοτσαρίνης Μιχαήλ
- 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
- 2.- Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος

Απουσίαζαν από την συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σφήκας Δημήτριος και Λιόντος Νικόλαος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρηστούλης Σωτήριος και Κοτσαρίνης Μιχαήλ αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν τέσσερα (4) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 13^ο τακτικό θέμα:« **Επί αιτήσεως της εταιρείας Λάμπρος Γεωργούλας Ε.Δ.Ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου: "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις"**» έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Πανέτα Γεώργιο ο οποίος έθεσε υπόψη της επιτροπής την από 27-4-2020 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου, με την οποία ζητά παράταση περαίωσης έως 6-7-2020.Στην εισήγηση της υπηρεσίας αναφέρονται τα εξής:Στις 6 – 5 -2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «**Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις**» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Γεωργούλα Λάμπρου, ανάδοχο του έργου . Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 6 /5 /2020. Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 95% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών και το 5% που υπολείπεται προς εκτέλεση αφορά ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Το τελευταίο δίμηνο λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, όλες οι εταιρείες παρέμειναν κλειστές και για το λόγο αυτό ήταν αδύνατη η αποπεράτωση των εργασιών στο συμβατικό χρόνο.Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση 2 μηνών ήτοι έως τις **6/7/2020** για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.4555/2018, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου και την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Αποδέχεται το αίτημα του Λάμπρου Γεωργούλα αναδόχου του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως στις 6-7-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 186/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης