



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ 24^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 26^{ης} Μαΐου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

Αριθ. Απόφασης 187 /2020

ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ:« Επί αιτήσεως του Σφήκα Σωτήριου Ε.Δ.Ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου: «Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»

Στην Άρτα, σήμερα την 26^η Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 9700/21-5-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (**Πρόεδρος**)
- 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος
- 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
- 4.- Χρηστούλης Σωτήριος
- 5.- Κοτσαρίνης Μιχαήλ
- 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
- 2.- Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος

Απουσίαζαν από την συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σφήκας Δημήτριος και Λιόντος Νικόλαος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρηστούλης Σωτήριος και Κοτσαρίνης Μιχαήλ αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν τέσσερα (4) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 14^ο τακτικό θέμα:« **Επί αιτήσεως του Σφήκα Σωτήριου Ε.Δ.Ε. για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου: «Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»**» έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Πανέτα Γεώργιο ο οποίος έθεσε υπόψη της επιτροπής την από 23-3-2020 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου, με την οποία ζητά παράταση περαίωσης έως 30-7-2020. Στην εισήγηση της υπηρεσίας αναφέρονται τα εξής:Στις 4-10-2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου Σφήκα Σωτήριου. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 4-10-2019. Με τις αρ. 439/2019 και 39/2020 αποφάσεις Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση έως 31-03-2020.Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 17 θέσεις της μελέτης και εκτελεσθεί εργασίες που αντιστοιχούν στο 90% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν μία θέση. Η καθυστέρηση οφείλεται στο κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων καθυστέρησαν οι εργασίες. Επίσης, λόγω των έκτακτων μέτρων που εφαρμόστηκαν για τον Covid-19, διεκόπησαν οι εργασίες.Κατόπιν των ανωτέρω, με την αρ. πρωτ. 6116/23-3-2020 αίτηση ο ανάδοχος αιτείται παράταση εργασιών έως 30-6-2020. Όμως λόγω της άδειας ειδικού σκοπού της επιβλέπουσας μηχανικού, εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 30-07-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3463/06, Ν.4555/2018, Ν.1418/84, Π.Δ.609/85, Π.Δ. 171/87, Ν. 3852/10, την αίτηση του αναδόχου την εισήγηση της ΤΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Αποδέχεται το αίτημα του Σωτηρίου Σφήκα αναδόχου του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως στις 30-7-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 187/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης