



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 30^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 6^{ης} Ιουλίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

Αριθ. Απόφασης 257/2020

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ
ΒΑΛΛΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ»»**

ΑΔΑ:

Στην Άρτα, σήμερα την 6^η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 14420/3-7-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.-Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (**Πρόεδρος**)
- 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος
- 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
- 4.- Λιόντος Νικόλαος
- 5.- Κοτσαρίνης Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη(Τζένη)
2. Κοσμάς Ηλίας
3. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία
4. Καλλώνης Ευστράτιος

Απουσίαζε από την συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Κοτσαρίνης Μιχαήλ αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης παρόντες στην συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ζέρβας Κωνσταντίνος και ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Πανέτας.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθεί ένα (1) έκτακτο θέμα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 3^ο τακτικό θέμα:«**Έγκριση παράτασης του έργου«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΛΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ»**»έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: Στις 23 - 4 -2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΛΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Χαρμπή Ευστάθιου εκπρόσωπου της αναδόχου εταιρείας «Κατασκευαστική Χαρμπής & ΣΙΑ Ο.Ε.» Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 23 /1 /2020.Με την αριθ. 40 /2020 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-6-2020.Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 30% περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.Το τελευταίο δίμηνο τόσο λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ όσο και προσωπικών λόγων υγείας, των εργαζομένων ήταν αδύνατη η αποπεράτωση των εργασιών στο συμβατικό χρόνο.Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να δοθεί παράταση περαίωσης του έργου κατά 4 μήνες δηλαδή έως τις 30/10/2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/2019 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Έγκρίνει την παράταση για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΛΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ» έως τις 31-07-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 257/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης