



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 35°/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 3^{ης} Αυγούστου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

Αριθ. Απόφασης 345/2020

ΑΔΑ:

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης του έργου
«Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και
σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές
που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά
φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017.»»**

Στην Άρτα, σήμερα την 3^η Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 16848/30-7-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (**Πρόεδρος**)
- 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος
- 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
- 4.- Λιόντος Νικόλαος
- 5.- Χρηστούλης Σωτήριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη
(Τζένη)
- 2.- Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Καλλώνης Ευστράτιος
4. .- Βασιλάκη-Μητρογιώργου
Βικτωρία

Απουσίαζε από την συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρηστούλης Σωτήριος αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο γ.γ. του Δήμου Κωνσταντίνος Ζέρβας, παρών κατά την συζήτηση του 3ου έκτακτου θέματος «Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου» παρών ήταν η νομική σύμβουλος του Δήμου κα. Λαμπρινή Ρίζου και κατά την συζήτηση του 10^{ου} έκτακτου θέματος «Αναμόρφωση προϋπολογισμού» παρών ήταν η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Κίτσιου Βασιλική. Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν δέκα (10) έκτακτα θέματα. Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 8^ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:« **Εγκριση παράτασης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών,τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»**» έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: Στις 4-10-2018 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννη και του αναδόχου Σφήκα Σωτήριο. Σύμφωνα με αυτή το έργο θα πρέπει να περατωθεί έως στις 4-10-2019. Με τις αρ. 439/2019, 39/2020 αποφάσεις Δ.Σ. και 187/2020 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε παράταση έως 30-7-2020.

Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 17 θέσεις της μελέτης και εκτελεσθεί εργασίες που αντιστοιχούν στο 99% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν την τσιμεντόστρωση της τελευταίας θέσης.

Η καθυστέρηση οφείλεται στο κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων καθυστέρησαν οι εργασίες. Επίσης, λόγω των έκτακτων μέτρων που εφαρμόστηκαν για τον Covid-19 και την άδεια ειδικού σκοπού, διεκόπησαν οι εργασίες. Τέλος, λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες είναι απαγορευτική η κατασκευή της τσιμεντόστρωσης που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα να δοθεί παράταση έως στις 30-08-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/2019 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την παράταση του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017» έως στις 30-08-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Β.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 345/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Ευάγγελος Αγγέλης