



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ 36^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 11^{ης} Αυγούστου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

Αριθ. Απόφασης 367/2020

ΑΔΑ:

**ΘΕΜΑ: «Εγκριση παράτασης του έργου
«Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών
χαρών Δήμου Αρταίων.»**

Στην Άρτα, σήμερα την 11^η Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 17443/7-8-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης (**Πρόεδρος**)
- 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος
- 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
- 4.- Λιόντος Νικόλαος
- 5.- Χρηστούλης Σωτήριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη
(Τζένη)
- 2.- Κοσμάς Ηλίας
- 3.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου
Βικτωρία
- 4.- Καλλώνης Ευστράτιος

Απουσίαζε από την συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος Σφήκας Δημήτριος και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρηστούλης Σωτήριος αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο Αντιδήμαρχος κ. Πανέτας Γεώργιος.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν τέσσερα (4) έκτακτα θέματα .

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 6^ο τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «**Έγκριση παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων.»**» έθεσε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: Στις **06-05-2019** υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων, Χρήστο Τσιρογιάννη και του Ιωάννη Γ. Γαλάνη Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί έως στις **6-05-2020**. Μετά από αίτημα του αναδόχου δόθηκε 1^η παράταση του έργου έως 6/7/2020 σύμφωνα με την αριθμ. 185/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και 2^η παράταση του έργου έως 30/7/2020 σύμφωνα με την αριθμ. 256/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες που αντιστοιχούν στο 95% του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών. Οι ανεκτέλεστες εργασίες αφορούν εργασίες δευτερευούσης σημασίας όπως τοποθέτηση στις παιδικές χαρές βрусών, προβολέων κ.λ.π

Οι ανωτέρω εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν λόγω των έκτακτων μέτρων που αφορούσαν την πανδημία του κορονοϊού με συνέπεια ανάλογη καθυστέρηση και στις επιθεωρήσεις των παιδικών χαρών και στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις χρήσης τους.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να δοθεί παράταση τουλάχιστον έως τις 30-09-2020 προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, αν και ο εργολάβος αιτείται έως 31-10-2020.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/2019 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Έγκρινε την παράταση του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων.» έως τις 30-09-2020 προκειμένου να ολοκληρωθεί.

Β. Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 367/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

