

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ 53<sup>ο</sup>/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 3<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

**Αριθ. Απόφασης 527/2020****ΑΔΑ:** 6ΙΞΕΩΨΑ-ΒΝ1

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση παράτασης του έργου  
 «Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο  
 Αρταίων»».

Στην Άρτα, σήμερα την 3<sup>η</sup> Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 24930/30-10-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 5 ) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος     | Μέλος      |
| 3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος   | «          |
| 4.-Λιόντος Νικόλαος         | «          |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος        | «          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                      |
|--------------------------------------|
| 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη(Τζένη) |
| 2.-Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία    |
| 3.-Κοσμάς Ηλίας                      |
| 4.-Καλλώνης Ευστράτιος               |

Παρούσα στην συνεδρίαση ήταν η νομική σύμβουλος του Δήμου Αρταίων Λαμπρινή Ρίζου.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν τρία (3) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο κ.Πρόεδρος για το 10<sup>ο</sup> τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:«**Έγκριση παράτασης του έργου «Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»**» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής:« Εισήγηση της ΤΥΔ επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης της Οικονομικής Επιτροπής: Αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», αναδόχου του έργου: «Εγκαταστάσεις φωτισμού », για παράταση της προθεσμίας περατώσεως των εργασιών.Την 3<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου 2019, υπογράφηκε το συμφωνητικό της εργολαβίας με την ανάδοχη εταιρεία Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., σύμφωνα με το οποίο το έργο έπρεπε να αποπερατωθεί μέχρι την 3<sup>η</sup> Ιουλίου 2020.Στις 12/2/2020 συνάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου. Με την αρ.238 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι και τις 3/11/2020.Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι:

- 1) Επισκευή του υπόγειου δικτύου στην Περιφερειακή οδό και σε διάφορα σημεία αυτής, το οποίο κυρίως λόγω παλαιότητας και φθορών έχει καταστραφεί.
- 2) Εγκατάσταση υπέργειου δικτύου φωτισμού στην πλατεία Λέοντος
- 3) Τοποθέτηση νέων πύλλαρ στις πλατείες Αγ.Νικολάου, Αγ. Βασιλείου και Ζακαβιέρου ,στις οδούς Χ.Τρικούπη και Σκουφά και στους Γεωργουσιούς ,Ροδαυγή και σύνδεση με αυτά των υφιστάμενων δικτύων.
- 4) Αποξήλωση τμήματος του δικτύου αξονικού φωτισμού και επανεγκατάσταση και σύνδεσή του με νέο πύλλαρ και με τη ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Γεροστάθη
- 5) Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού στην οδό Χέλμη
- 6) Εγκατάσταση νέου δικτύου οδικού φωτισμού στις οδούς Κατσιμήτρου, Αράχθου, Γ.Μπακόλα, Δημητρίου και Τζουμέρκων από Ορλάνδου έως 3/40 Δ.Ευζώνων
- 7) Στον κόμβο Παπακώστα και το νησάκι του παραλίμνιου εργασίες για τοποθέτηση αναμονής ηλεκτρικής παροχής για μελλοντική χρήση.
- 8) Αποξήλωση του υφιστάμενου υπέργειου δικτύου και εγκατάσταση νέου στις πλατείες Απόμερου και Κορωνησίας
- 9) Εγκατάσταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στους Αγ.Αναργύρους.
- 10) Επέκταση υφιστάμενου δικτύου δημοτικού φωτισμού στις Εργατικές κατοικίες

Στις 8-10-2020 ο ανάδοχος απέστειλε το αρ.πρωτ. 23261 έγγραφο προς το Δήμο Αρταίων όπου ζήτησε έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως τις 3-2-2021.

Οι απόψεις της Υπηρεσίας μας έχουν ως εξής:

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί πάνω από το 90% του έργου και συγκεκριμένα έχουν γίνει:

- Εγκατάσταση υπέργειου δικτύου φωτισμού στην πλατεία Λέοντος

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

- Τοποθέτηση νέων πύλλαρ στις πλατείες Αγ.Νικολάου, Αγ. Βασιλείου , Ζακαβιέρου,Χ.Τρικούπη, στους Γεωργουσιούς και ηλεκτρολογική σύνδεση αυτών καθώς και του υφιστάμενου στη Ροδαυγή.

-Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού στην οδό Χέλμη

-Εγκατάσταση νέου δικτύου οδικού φωτισμού στις οδούς Κατσιμήτρου, Αράχθου,Γ.Μπακόλα, Δημητρίου και Τζουμέρκων από Ορλάνδου έως 3/40 Δ.Ευζώνων

-Στον κόμβο Παπακώστα και το νησάκι του παραλίμνιου εργασίες για τοποθέτηση αναμονής ηλεκτρικής παροχής για μελλοντική χρήση.

-Αποξήλωση του υφιστάμενου υπέργειου δικτύου και εγκατάσταση νέου στις πλατείες Απόμερου και Κορωνησίας

-Εγκατάσταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στους Αγ.Αναργύρους.

Οι εργασίες που υπολείπονται καθυστέρησαν και λόγω καιρικών συνθηκών αλλά και επειδή εκκρεμούν από τη ΔΕΗ κοστολογήσεις για τοποθέτηση πύλλαρ στις οδούς Σκουφά και Γεροστάθη.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι και τις 3/2/2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/2019 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α.-Την παράταση της προθεσμίας του έργου«Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων» του αναδόχου «Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», μέχρι και τις 3/2/2021.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 527/2020**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Άρτα αυθημερόν  
Με εντολή  
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης