



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ 55<sup>ο</sup>/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 9<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

**Αριθ. Απόφασης 538/2020**

**ΑΔΑ:** 9Χ9ΧΩΨΑ-ΕΙΣ

**ΘΕΜΑ:** «Παράταση συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου»».

Στην Άρτα, σήμερα την 9<sup>η</sup> Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 25481/5-11-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 5 ) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης | (Πρόεδρος) |
| 2.-Σιαφάκας Χριστόφορος     | Μέλος      |
| 3.-Χαρακλιάς Κωνσταντίνος   | «          |
| 4.-Λιόντος Νικόλαος         | «          |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος        | «          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                      |
|--------------------------------------|
| 1.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη(Τζένη) |
| 2.-Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία    |
| 3.-Κοσμάς Ηλίας                      |
| 4.-Καλλώνης Ευστράτιος               |

Κατά την συζήτηση του 5<sup>ου</sup> εκτάκτου θέματος παρούσα ήταν η νομική σύμβουλος του Δήμου Αρταίων Λαμπρινή Ρίζου.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθούν έξι (6) έκτακτα θέματα.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης

Ο κ.Πρόεδρος για το 3<sup>ο</sup> τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης: **«Παράταση συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου»»** έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής: «Στις 1-11-2018 υπογράφηκε σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου» μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του εκπροσώπου της αναδόχου ένωσης «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ”». Σύμφωνα με αυτή η σύνταξη της μελέτης θα έπρεπε να περατωθεί σε διακόσιες σαράντα ημέρες (καθαρός χρόνος) και τριακόσιες σαράντα ημέρες (ολικός χρόνος) ήτοι την 9-10-2019.

Στις 1-2-2019 εμπρόθεσμα έχει υποβληθεί το 1ο στάδιο της μελέτης. Μετά από διορθώσεις της υπηρεσίας μας επί της μελέτης, αυτή στάλθηκε στην αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία της Άρτας, η οποία με εισήγησή της τη διαβίβασε στο Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) λόγω της θέσης και του μεγέθους του κτιρίου.

Σύμφωνα την 487/2019 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Αρταίων δόθηκε παράταση περαίωσης της σύμβασης έως 19-2-2020.

Στις 22-11-2019 η ανάδοχη μελετητική σύμπραξη η οποία δεν έχει υπαιτιότητα για την καθυστέρηση της σύμβασης, διαβλέποντας τη μεγάλη καθυστέρηση που θα έχει η έγκριση της μελέτης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του κράτους, αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση προθεσμίας της σύμβασης κατά 130 μέρες για το μελετητικό χρόνο και 140 μέρες για τις υπόλοιπες εγκρίσεις.

Η απάντηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας στις 27-8-2020 με αριθ. πρωτ. 18914

Σύμφωνα με την σύμβαση ο καθαρός μελετητικός χρόνος είναι 90 μέρες για το 2ο στάδιο και 40 μέρες για το 3ο .

Η υπηρεσία μας από την εμπειρία της στο χρόνο που απαιτούν τέτοιου είδους εγκρίσεις και προκειμένου να μην υποβάλει συνεχώς αιτήματα παρατάσεων χωρίς να είναι σε θέση να γνωρίζει τον ακριβή χρόνο για την έγκριση της μελέτης από το ΚΑΣ, εισηγείται σήμερα την παράταση της σύμβασης κατά 90 και 40 μέρες για το καθαρό μελετητικό αντικείμενο και 140 μέρες συνολικά για τις σχετικές εγκρίσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

## **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, το Ν. 4623/2019 και την εισήγηση της υπηρεσίας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α.- Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου» κατά 90 και 40 μέρες για το καθαρό μελετητικό αντικείμενο και 140 μέρες συνολικά για τις σχετικές εγκρίσεις, από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης.

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 538/2020**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Άρτα αυθημερόν  
Με εντολή  
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης