



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ 60<sup>ο</sup>/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 30<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

**Αριθ. Απόφασης 579/2020**

**ΑΔΑ:** ΨΥ1ΓΩΨΑ-ΙΣΚ

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση παράτασης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΛΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ»...».

Στην Άρτα, σήμερα την 30<sup>η</sup> Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων, δια περιφοράς και με τηλεδιάσκεψη συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 27233/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης           | (Πρόεδρος)<br>παρών στο Δημ. Κατ |
| 2.- Σιαφάκας Χριστόφορος              | συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη       |
| 3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος            | συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη       |
| 4.- Λιόντος Νικόλαος                  | συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη       |
| 5.- Σφήκας Δημήτριος                  | παρών στο Δημ. Κατ               |
| 6.- Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία    | συμμετείχε δια περιφοράς         |
| 7.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη) | συμμετείχε δια περιφοράς         |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.- Κοσμάς Ηλίας
- 2.- Καλλώνης Ευστράτιος

Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Αντιδήμαρχος κος Πανέτας Γεώργιος και κατά την συζήτηση του 19ου και 20<sup>ου</sup> τακτικού θέματος παρούσα ήταν η νομική σύμβουλος του Δήμου Αρταίων Λαμπρινή Ρίζου.

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να συζητηθεί ένα (1) έκτακτο θέμα στο τέλος συνεδρίασης.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

Ο κ.Πρόεδρος για το 9<sup>ο</sup> τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης:«**Έγκριση παράτασης του έργου«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ».**» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισηγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής:« Στις 23 - 4 -2019 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου **«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ»** μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αρταίων κ. Χρήστο Τσιρογιάννη και του κ. Χαρή Ευστάθιου εκπρόσωπου της αναδόχου εταιρείας «Κατασκευαστική Χαρμής & ΣΙΑ Ο.Ε.» Σύμφωνα με αυτή το έργο θα έπρεπε να περατωθεί στις 23 /1 /2020. Με την αριθ. 40 /2020 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-6-2020.

Με την αριθ. 257 /2020 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-7-2020.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι σήμερα αντιστοιχούν στο 80 % περίπου του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

Στις 17-7-2020 ο ανάδοχος κατέθεσε αίτηση και ζητούσε παράταση έως τις 31/12/2020 .

Κατά το χρονικό διάστημα των μηνών της άνοιξης του 2020 τόσο λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ όσο και προσωπικών λόγων υγείας, των εργαζομένων ήταν αδύνατη η αποπεράτωση των εργασιών στο συμβατικό χρόνο.

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε να δοθεί παράταση περαίωσης του έργου έως τις 31/12/2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,το Ν. 4623/2019 και την εισήγηση της υπηρεσίας .

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α.-Την παράταση περαίωσης του έργου**«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ»** της αναδόχου εταιρείας «Κατασκευαστική Χαρμής & ΣΙΑ Ο.Ε.» έως τις 31/12/2020 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Ορθη επαναληψη

Β.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 579/2020**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Άρτα αυθημερόν  
Με εντολή  
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Ευάγγελος Αγγέλης